



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: TAMUJIN

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-639	TAMUJIN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	41 %	41 %	36,968 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION Y ENTAMBIEN TO	GRUPO DE LEON	0	0	
2023-640	TAMUJIN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	40 %	40 %	215 PERSONA	43.00 PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION Y ENTAMBIEN TO	GRUPO DE LEON	0	0	
	OBSERVACIONES: - DEDUCCIONES CFE																				
		14,700,000.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-707	TAMUJIN / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SEÑALIZACION DE 400 BOYAS DE 20 CMS Y 100 BOYAS DE PLASTICO LISA DE 20 CMS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	122,033.16	0.00	0.00	122,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE PLASTICO LISA	ACCION Y ENTAMBIEN TO	GRUPO DE LEON	0	0		
2023-711	OBSERVACIONES: BOYA DE 20CM. 4 DOBL. ACAB. AMAR. 2 CARAS C. REFL. AMAR. ING. A S 226. 21. CADA UNA SIN INCLUIR IVA Y 100 BOYA DE PLASTICO LISA DE 20 CM X 20 CM. X 7 CM PLASTICO AMARILLA. INCLUYE CLAVO 1/2 X 3/4 A 147.05 CADA UNA SIN INCLUIR IVA. CM. SECC Y TAPA NEGRA. VIS CACH. NEG. LAMP DE LEDS. 2 ROJO LISO. AMBAR LISO. VERDE LISO. PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	74,040.38	0.00	0.00	74,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE PLASTICO LISA	ACCION Y ENTAMBIEN TO	GRUPO DE LEON	0	0		
	OBSERVACIONES: 3 SEMFORO 4 LUGES PEER 30CM. SECC Y TAPA NEGRA. VIS CACH. NEG. LAMP DE LEDS. 2 ROJO LISO. AMBAR LISO. VERDE LISO A \$21.275. 97 CADA UNO SIN INCLUIR IVA.	196,073.54	0.00	0.00	196,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2272	TAMUJIN / EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 / 26-09-2023	30 %	30 %	36,968 PERSONA	1.00 PANTEON MUNICIPAL	ACCION Y ENTAMBIEN TO	GRUPO DE LEON	0	0	
		1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-673	TAMUJIN / ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	57 %	57 %	36,968 PERSONA	12.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	ACCION Y ENTAMBIEN TO	GRUPO DE LEON	0	0	
	OBSERVACIONES: TONER. INKJETS. FILANTES. OTROS																				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUJIN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMUJIN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Medias SI	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2264	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,497,584.63	0.00	1,497,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 19-09-2023	0 %	0 %	PERSONA	1,423	OBRA AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0	
		1,497,584.63	0.00	1,497,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Medias SI	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2266	EJIDO SANTA ELENA / REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	130,052.19	0.00	130,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	PERSONA	34	OBRA AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0	
2023-2265	AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	234,827.81	0.00	234,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2023	50 %	50 %	PERSONA	1,211	OBRA AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0	
2023-2267	PRIMAVERA / REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	130,052.19	0.00	130,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	PERSONA	50	OBRA AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0	
		494,932.19	0.00	494,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Medias SI	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1874	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RIO NARANJOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RIO SANTAGO Y CALLE RIO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	203,619.61	0.00	203,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	0 %	0 %	PERSONA	50	OBRA AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-1877	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RIO TAMOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RIO SANTAGO Y CALLE RIO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	214,323.14	0.00	214,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	PERSONA	55	OBRA AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-1881	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RIO TOPILA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RIO SANTAGO Y CALLE RIO VERDE EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	193,273.19	0.00	193,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	PERSONA	50	OBRA AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-2290	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JARRILLA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE LIBERTAD EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	851,150.43	0.00	851,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 28-07-2023	30 %	30 %	PERSONA	50	OBRA AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
		1,462,366.37	0.00	1,462,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Medias SI	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-863	ANTIGUO TAMUJIN / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUJIN, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	PERSONA	903	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	24658	



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Techo FISM: 51,864,790.00
Techo FFM: 32,747,387.00

Disponible FISM: 34,861,483.56
Disponible FFM: 3,712,038.21

