



Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2952	TAMUÍN / IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 08-09-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	2404001	
OBSERVACIONES.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)																					
		350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-639	TAMUÍN / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	90.00 %	90.00 %	36,968 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0	
OBSERVACIONES.- DEDUCCIONES CFE OBSERVACIONES DE REVISIÓN.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
2023-640	TAMUÍN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	75.00 %	75.00 %	215 PERSONA	43.00 PLAZA OPERATIVA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN	0	0	
		13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-707	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SEÑALIZACIÓN DE 400 BOYAS DE 20 CMS Y 100 BOYAS DE PLÁSTICO LISA DE 20 CMS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	122,033.16	0.00	0.00	122,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	AYUNTAMIENTO	SEMEX SA DE CV	0	0		
OBSERVACIONES.- BOYA, DE 20CM., 4 DOBL., ACAB. AMAR., 2 CARAS C. REFL., AMAR., ING. A \$ 226.24 CADA UNA SIN INCLUIR IVA Y 100 BOYA DE PLÁSTICO LISA DE 20 CM X 20 CM. X 7 CM PLÁSTICO AMARILLA. INCLUYE CLAVO ¼ X 3" A 147.05 CADA UNA SIN INCLUIR IVA																						
2023-711	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON 3 SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30 CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	74,040.38	0.00	0.00	74,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	AYUNTAMIENTO	SEMEX SA DE CV	0	0		
OBSERVACIONES.- 3 SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO A \$21,275.97 CADA UNO SIN INCLUIR IVA																						
		196,073.54	0.00	0.00	196,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-3920	TAMUÍN / UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	289,025.60	0.00	0.00	289,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2023 / 23-10-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	40.00 UNIFORME	AYUNTAMIENTO	LEOPOLDO CHAVEZ TORRES	0	0		
OBSERVACIONES.- 40 CAMISOLA MANGA LARGA TACTICA, 40 CAMISOLA MANGA CORTA TACTICA, 80 PANTALON TACTICO TIPO COMANDO, 80 PLAYERA POLO DRY FIT, 40 GORRA BEISBOLERA TIPO 5.11, 40 TOCADO CHANCHOMON, 40 BOTAS TACTICAS MARCA DUTY GEAR ORIGINALES DE ALTA GAMA Y 40 FORNITURAS																						



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2023-3542	AEROPUERTO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. TAMUÍN / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	406,232.00	0.00	406,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2023 / 15-11-2023	100.00 %	100.00 %	16,562 PERSONA	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSA DE CV	0	239969		
		619,987.96	0.00	619,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-677	TAMUÍN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TAMUIN, SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y CASETAS DE PEAJE																					
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5888	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN) EN AV. AEROPUERTO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,456,345.26	0.00	1,456,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-12-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	1.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	419922	
		1,456,345.26	0.00	1,456,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-663	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE	328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUAS (CNA)	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
		328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-665	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUAS (CNA)	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
		2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5604	TAMUÍN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CÁRCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3865	EL PALMAR / REHABILITACION DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	368,041.51	0.00	368,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2023 / 16-10-2023	100.00 %	100.00 %	309 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	305888	
		368,041.51	0.00	368,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN



 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4514	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA RIO CHOY PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,523,459.54	0.00	1,523,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-10-2023 / 18-12-2023	30.00 %	30.00 %	16,562 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	324003	
		1,523,459.54	0.00	1,523,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4507	NUEVO TAMPAÓN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVO TAMPAÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,546,122.47	0.00	1,546,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-10-2023 / 27-11-2023	30.00 %	30.00 %	3,437 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA ARA	0	396736
2023-2938	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	186,029.14	0.00	186,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 28-08-2023	33.00 %	33.00 %	1 PERSONA	132.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	203429
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PRO MONTO TOTAL DE \$ 1,499,658.50																					
2023-2949	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	274,079.31	0.00	274,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	33.00 %	33.00 %	115 PERSONA	168.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	204469
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,505,800.25																					
2023-3519	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	247,636.92	0.00	247,636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	30.00 %	30.00 %	75 PERSONA	130.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	207023
OBSERVACIONES.- CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,497,970.50																					
2023-4746	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRIVADA 30 DE JUNIO ENTRE CALLE 20 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO NERLE EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	120,178.40	0.00	120,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2023 / 29-12-2023	30.00 %	30.00 %	50 PERSONA	216.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES, SA DE CV	0	343237
OBSERVACIONES.- CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA 30 DE JUNIO ENTRE CALLE 20 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO NERLE EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P. POR MONTO TOTAL DE \$ 353,521.92																					
2023-4749	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE NETZAHUALPILLI ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	272,541.80	0.00	272,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2023 / 23-12-2023	30.00 %	30.00 %	165 PERSONA	575.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	345583
OBSERVACIONES.- CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NETZAHUALPILLI ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P., POR UN MONTO TOTAL DE: \$ 1,274,922.22																					
2023-5872	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. AEROPUERTO Y CALLE ARTES EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	341,851.60	0.00	341,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-12-2023 / 30-12-2023	30.00 %	30.00 %	85 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0	410302
		2,988,439.64	0.00	2,988,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4506	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	647,081.52	0.00	647,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2023 / 11-12-2023	30.00 %	30.00 %	169 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0	420754
2023-2284	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,497,584.63	0.00	1,497,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 19-09-2023	30.00 %	30.00 %	1,473 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA ARA	0	217766
2023-3037	LOMA DEL PALMAR / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	227,458.00	0.00	227,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	100.00 %	100.00 %	308 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0	240012
2023-3036	MANUEL ÁVILA CAMACHO / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE	168,162.00	0.00	168,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	100.00 %	100.00 %	241 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0	240373



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TAMUÍN

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2023-692	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-03-2023 / 21-04-2023	100.00 %	100.00 %	283 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	25008
2023-2251	EL CARRIZO / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	915,345.85	0.00	915,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	100.00 %	100.00 %	494 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	192095
2023-2252	EL CENTINELA / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	80.00 %	80.00 %	896 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	153902
2023-2261	EMILIANO ZAPATA / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,054,152.36	0.00	1,054,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	80.00 %	80.00 %	720 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	174408
2023-2253	LOMA ALTA / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	86.00 %	86.00 %	283 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	173761
2023-699	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-03-2023 / 21-04-2023	100.00 %	100.00 %	347 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	24815
2023-2255	TAMUIN / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	86.00 %	86.00 %	1,030 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	173971
2023-2260	TAMUIN / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	86.00 %	86.00 %	190 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	174316



PRESIDENCIA MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2023-1191	NUEVA PRIMAVERA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA	1,105,100.00	0.00	0.00	1,105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 15-06-2023	100.00 %	100.00 %	2,041 PERSONA	257.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA																																
2023-2269	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON	812,700.00	0.00	0.00	812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	3,437 PERSONA	189.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
2023-4510	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS TAMPAON, LA LIBERTAD Y 7 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON.	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-10-2023 / 06-11-2023	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	26.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
2023-2271	SANTA MARTHA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 08-07-2023	100.00 %	100.00 %	1,878 PERSONA	17.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
2023-1199	TAMANTE / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO	481,600.00	0.00	0.00	481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 20-05-2023	100.00 %	100.00 %	1,163 PERSONA	112.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO																																
2023-2270	TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	903,000.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	16,582 PERSONA	210.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
2023-4508	TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-10-2023 / 06-11-2023	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0	
		9,030,000.00	0.00	0.00	9,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5117	ESTACION TAMUIN / REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA INTERESTATAL 40 TAMUIN-ESTACION TAMUIN DEL KM 5+200 A 5+950 EN LA LOCALIDAD ESTACION TAMUIN, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,498,021.04	0.00	1,498,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2023 / 29-12-2023	30.00 %	30.00 %	2,698 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	394505	
2023-5118	LAS PALMAS / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE RIO COLORADO Y VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE ANÁHUAC ENTRE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,543,084.40	0.00	1,543,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2023 / 29-12-2023	30.00 %	30.00 %	1,418 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	410644	
2023-4516	NUEVO AHUACATITLA / REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. XOLOL-TAMUIN-AHUACATITLA, EN LA LOCALIDAD NUEVO AHUACATITLA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	761,950.00	0.00	761,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2023 / 23-12-2023	30.00 %	30.00 %	2,345 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	321905	
		3,803,055.44	0.00	3,803,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5877	EL CARACOL / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO ALIMENTADOR EN LA LOCALIDAD EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	204,715.00	0.00	204,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-12-2023 / 30-12-2023	30.00 %	30.00 %	122 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	420394	
2023-5864	LA CEIBA / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,549,515.43	0.00	0.00	1,549,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2023 / 29-12-2023	30.00 %	30.00 %	389 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-2249	TAMPACOY / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,125,137.87	0.00	1,125,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 03-07-2023	100.00 %	100.00 %	319 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	192278	
		2,879,368.30	0.00	2,879,368.30	1,549,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENCIA MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	13,835,426.90	0.00	350,327.76	13,485,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,602,409.57	0.00	619,987.96	982,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	21,489,006.28	0.00	17,663,678.28	3,825,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	11,227,551.87	0.00	11,227,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	29,434,909.65	0.00	18,855,394.22	10,579,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	79,088,629.91	0.00	48,716,940.09	30,371,689.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **51,864,790.00**
 Techo FFM: **32,747,387.00**

Disponible FISM: **3,147,849.91**
 Disponible FFM: **2,375,697.18**





 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN



 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL