



Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2952	TAMUÍN / IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 08-09-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SEGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	2404001	
OBSERVACIONES.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)																					
		350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-639	TAMUÍN / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	52.00 %	52.00 %	36,968 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	AYUNTAMIENTO	CPE		0	0
OBSERVACIONES.- DEDUCCIONES CFE OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
2023-640	TAMUÍN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	56.00 %	56.00 %	215 PERSONA	43.00 PLAZA OPERATIVA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN		0	0
		14,700,000.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-707	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SENALIZACIÓN DE 400 BOYAS DE 20 CMS Y 100 BOYAS DE PLÁSTICO LISA DE 20 CMS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	122,033.16	0.00	0.00	122,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	AYUNTAMIENTO	SEMEX SA DE CV		0	0
OBSERVACIONES.- BOYA DE 20CM., 4 DOBL., ACAB. AMAR., 2 CARAS C. REFL., AMAR., ING. A \$ 226.24 CADA UNA SIN INCLUIR IVA Y 100 BOYA DE PLÁSTICO LISA DE 20 CM X 20 CM. X 7 CM PLÁSTICO AMARILLA. INCLUYE CLAVO 1/4 X 3" A 147.05 CADA UNA SIN INCLUIR IVA																					
2023-711	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON 3 SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30 CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	74,040.38	0.00	0.00	74,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	AYUNTAMIENTO	SEMEX SA DE CV		0	0
OBSERVACIONES.- 3 SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO A \$21,275.97 CADA UNO SIN INCLUIR IVA																					
		196,073.54	0.00	0.00	196,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3920	TAMUÍN / UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	289,025.60	0.00	0.00	289,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2023 / 23-10-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	40.00 UNIFORME	AYUNTAMIENTO	LEOPOLDO CHAVEZ TORRES		0	0
OBSERVACIONES.- 40 CAMISOLA MANGA LARGA TACTICA, 40 CAMISOLA MANGA CORTA TACTICA, 80 PANTALON TACTICO TIPO COMANDO, 80 PLAYERA POLO DRY FIT, 40 GORRA BEISBOLERA TIPO 5.11, 40 TOCADO CHANCHOMON, 40 BOTAS TACTICAS MARCA DUTY GEAR ORIGINALES DE ALTA GAMA Y 40 FURNITURAS																					



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TAMUÍN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



406,232.00	0.00	406,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-677	TAMUÍN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TAMUIN, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y CASSETAS DE PEAJE																					
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-663	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. USO DE AGUA POTABLE	328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
		328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-665	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
		2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: CÁRCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3885	EL PALMAR / REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	368,041.51	0.00	368,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2023 / 16-10-2023	30.00 %	30.00 %	309 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	305888
		368,041.51	0.00	368,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: PLANTA POTABILIZADORA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4514	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA RIO CHOY PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,523,459.54	0.00	1,523,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-10-2023 / 18-12-2023	30.00 %	30.00 %	16,582 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ SA DE CV	0	0
		1,523,459.54	0.00	1,523,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4507	NUEVO TAMPAÓN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVO TAMPAÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,546,122.47	0.00	1,546,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-10-2023 / 27-11-2023	30.00 %	30.00 %	3,437 PERSONA	1.00 METR LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA ARA	0	0
2023-2938	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	186,029.14	0.00	186,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 28-08-2023	30.00 %	30.00 %	1 PERSONA	132.00 METR LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	203429

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMUÍN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN

  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



494,932.19 0.00 494,932.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1874	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO NARANJOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	203,619.61	0.00	203,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30.00 %	30.00 %	50 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	206174
2023-1877	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO TAMOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	214,323.14	0.00	214,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30.00 %	30.00 %	55 PERSONA	64.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	206114
2023-1861	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO TOPILA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO VERDE EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	193,273.19	0.00	193,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30.00 %	30.00 %	50 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	205889
2023-2250	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JARRILLA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE LIBERTAD EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	851,150.43	0.00	851,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 28-07-2023	30.00 %	30.00 %	50 PERSONA	108.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	224764
2023-3520	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUETZALCOATL ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	923,602.16	0.00	923,602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	30.00 %	30.00 %	160 PERSONA	253.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	207817
2023-3545	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RÍO AXTLA ENTRE AV. AEROPUERTO Y ANDADOR RÍO TOPILA Y ANDADOR RÍO TOPILA ENTRE ANDADOR RÍO AXTLA Y ANDADOR RÍO TAMESÍ EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	865,928.47	0.00	865,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2023 / 13-10-2023	30.00 %	30.00 %	150 PERSONA	292.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	227601
2023-3581	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JARRILLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HUASTEQUITA EN COLONIA JUÁREZ, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	355,093.57	0.00	355,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2023 / 28-09-2023	30.00 %	30.00 %	50 PERSONA	90.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	226958
2023-3588	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	760,535.28	0.00	760,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2023 / 16-10-2023	30.00 %	30.00 %	75 PERSONA	160.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	225516
2023-4747	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA 30 DE JUNIO ENTRE CALLE 20 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO NERLE EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	233,343.52	0.00	233,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	50 PERSONA	103.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES - CONTRATO: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA 30 DE JUNIO ENTRE CALLE 20 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO NERLE EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. POR UN MONTO DE TOTAL DE \$ 353,521.82																					
2023-4753	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NETZAHUALPILLI ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,002,380.42	0.00	1,002,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2023 / 23-12-2023	0.00 %	0.00 %	155 PERSONA	287.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	0
OBSERVACIONES - CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NETZAHUALPILLI ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P., POR MONTO TOTAL DE \$ 1,274,922.22																					
		5,603,249.79	0.00	5,603,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-683	ANTIGUO TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUÍN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	903 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	24568

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN  


  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

2023-689	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	169	PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	24750
2023-692	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	283	PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	25008	
2023-2251	EL CARRIZO / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	915,345.89	0.00	915,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	404	PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	0	192095	
2023-2252	EL CENTINELA / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	896	PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	0	153902	
2023-2261	EMILIANO ZAPATA / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,054,152.36	0.00	1,054,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	720	PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	0	174408	
2023-2253	LOMA ALTA / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	283	PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	0	173761	

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 TAMUÍN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

  
  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2263	EN LA LOCALIDAD LA FORTALEZA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P. TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO EN COLONIA VÍCTOR MANUEL SANTOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,195,733.51	0.00	1,195,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2023 / 31-07-2023	93.00 %	93.00 %	16,582 PERSONA	765.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	196983
2023-2940	TAMUÍN / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,132,439.10	0.00	1,132,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 28-08-2023	93.00 %	93.00 %	16,582 PERSONA	1,116.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	203429
2023-2950	OBSERVACIONES - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PRO MONTO TOTAL DE \$ 1,499,668.50 TAMUÍN / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,231,720.94	0.00	1,231,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	93.00 %	93.00 %	16,582 PERSONA	1,077.40 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	204469
2023-2951	OBSERVACIONES - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,505,800.25 TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,166,019.32	0.00	1,166,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	93.00 %	93.00 %	16,582 PERSONA	863.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	200890
2023-3515	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	780,680.50	0.00	780,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	90.00 %	90.00 %	16,582 PERSONA	540.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	20400
2023-3519	TAMUÍN / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,250,333.58	0.00	1,250,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	90.00 %	90.00 %	16,582 PERSONA	975.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	207023
	OBSERVACIONES.- CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P., POR UN MONTO DE \$ 1,497,970.50	8,305,825.82	0.00	8,305,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3537	SANTA MARTHA / CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	920,340.79	0.00	920,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2023 / 23-10-2023	90.00 %	90.00 %	1,878 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	239594
		920,340.79	0.00	920,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1197	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS HUASTECOS, NUEVO AHUACATITLA, EL CARACOL Y ANTIGUO TAMUÍN	1,483,500.00	0.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	3,370 PERSONA	345.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2023-2268	OBSERVACIONES - LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS HUASTECOS, NUEVO AHUACATITLA, EL CARACOL Y ANTIGUO TAMUÍN EL CENTINELA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CENTINELA, LOMA ALTA Y EJIDO VELAZCO	812,700.00	0.00	0.00	812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	1,442 PERSONA	189.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2023-1200	EMILIANO ZAPATA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, NUEVO AQUISMÓN Y LA CEIBA	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 15-06-2023	100.00 %	100.00 %	1,704 PERSONA	240.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2023-1196	OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, NUEVO AQUISMÓN Y LA CEIBA ESTACIÓN TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN TAMUÍN, LAS PALMAS LA TIMA	1,234,100.00	0.00	0.00	1,234,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	2,572 PERSONA	287.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL	0	0

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN

  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Observaciones	Total	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
(FRACCIÓN LAS PALMAS) Y NUEVO CASERAL OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TAMUIN, LAS PALMAS, LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS) Y NUEVO CASERAL																					
2023-1195 LUIS DONALDO COLOSIO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y ESTACIÓN EL COCO	361,200.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 12-05-2023	100.00 %	100.00 %	583 PERSONA	84.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y ESTACIÓN EL COCO																					
2023-1198 MANUEL AVILA CAMACHO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JOSÉ DE LIMÓN Y LOMA DEL PALMAR	533,200.00	0.00	0.00	533,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 23-05-2023	100.00 %	100.00 %	839 PERSONA	124.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JOSÉ DE LIMÓN Y LOMA DEL PALMAR																					
2023-1191 NUEVA PRIMAVERA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA	1,105,100.00	0.00	0.00	1,105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 15-06-2023	100.00 %	100.00 %	2,041 PERSONA	257.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA																					
2023-2269 NUEVO TAMPAÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAÓN	812,700.00	0.00	0.00	812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	3,437 PERSONA	189.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2023-4510 NUEVO TAMPAÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS TAMPAÓN, LA LIBERTAD Y 7 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAÓN.	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-10-2023 / 06-11-2023	0.00 %	0.00 %	300 PERSONA	26.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2023-2271 SANTA MARTHA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 08-07-2023	100.00 %	100.00 %	1,878 PERSONA	17.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2023-1199 TAMANTE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO	481,600.00	0.00	0.00	481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 20-05-2023	100.00 %	100.00 %	1,163 PERSONA	112.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO																					
2023-2270 TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	903,000.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	16,582 PERSONA	210.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2023-4508 TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-10-2023 / 06-11-2023	0.00 %	0.00 %	190 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
	9,030,000.00	0.00	0.00	9,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4516	NUEVO AHUACATITLA / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. XOLOL-TAMUIN-AHUACATITLA, EN LA LOCALIDAD NUEVO AHUACATITLA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	761,950.00	0.00	761,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2023 / 23-12-2023	0.00 %	0.00 %	872 PERSONA	1.00 METR CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
		761,950.00	0.00	761,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2249	TAMPACOY / REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,125,137.87	0.00	1,125,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 03-07-2023	100.00 %	100.00 %	319 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	0	192278	
		1,125,137.87	0.00	1,125,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO	15,535,426.90	0.00	15,535,426.90	15,185,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN

  
  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

INSTITUCIONAL										
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,388,653.61	0.00	406,232.00	982,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	17,672,643.22	0.00	14,847,315.22	2,825,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	11,227,551.87	0.00	11,227,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,643,164.96	0.00	12,613,164.96	9,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68,966,766.22	0.00	39,444,591.83	29,522,174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 51,864,790.00  
Techo FFM: 32,747,387.00

Disponible FISM: 12,420,198.17  
Disponible FFM: 3,225,212.61



  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN

  
  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**