

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS. Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crono	Modalidad	Principio / Finisipio	Finisipio	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2811	EMILIANO ZAPATA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS LOCALIDADES LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 30-09-2022	30 %	1,100 PERSONA OYECT	1,000 PERSONA OYECT	CONTRATACIONES INMOBILIARIAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES INMOBILIARIAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
	RESERVACIONES - SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES LA CEIBA Y EMILIANO ZAPATA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crono	Modalidad	Principio / Finisipio	Finisipio	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2810	EL CARRIZO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	0 %	434 PERSONA	1,000 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
	TOTAL	879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crono	Modalidad	Principio / Finisipio	Finisipio	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2813	EL CENTINELA / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	2,201,445.81	0.00	2,201,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2022 / 01-11-2022	0 %	1,158 PERSONA	3,285.6 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
2022-2812	EL PALMAR / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	637,959.40	0.00	637,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2022 / 19-09-2022	60 %	448 PERSONA	1,680.00 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
2022-2811	NEUVO TAMPAON / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NEUVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,095,969.26	0.00	1,095,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	30 %	1,437 PERSONA	1,657.00 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
2022-2815	TAMPACOY / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,314,462.22	0.00	1,314,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2022 / 19-09-2022	91 %	319 PERSONA	1,317.00 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
	TOTAL	5,349,836.83	0.00	5,349,836.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crono	Modalidad	Principio / Finisipio	Finisipio	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2809	EL CARACOL / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	566,876.07	0.00	566,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	60 %	122 PERSONA	1,200 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
2022-2812	ESTACION TAMUJIN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTACION TAMUJIN, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	533,489.57	0.00	533,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	50 %	1,280 PERSONA	1,200 PERSONA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	
	TOTAL	1,100,365.64	0.00	1,100,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN



PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión 09/08/2022 14:14:43

Página 1/5



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISU	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Financiamiento	Financiamiento	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISU
2022-224	DE TAMUJIN, S.L.P. NUEVO TAMPAJON / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAJON. MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,755,484.17	0.00	1,755,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 28-09-2022	30 % / 30 %	347 PERSONAS	100.50 METROS	OBRA	CONYUNTA	CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0

Rubro: AGUA Y SANIAMIENTO, Programa: 5D AL CANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISU	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Financiamiento	Financiamiento	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISU
2022-1431	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	1,959,863.22	0.00	1,959,863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2022 / 27-09-2022	81 % / 81 %	115 PERSONAS	222.70 METROS	OBRA	CONYUNTA	CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA CO-TEL, SA DE CV	0	0
2022-2023	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	747,516.07	0.00	747,516.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2022 / 12-08-2022	72 % / 72 %	75 PERSONAS	159.50 METROS	OBRA	CONYUNTA	CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA CO-TEL, SA DE CV	0	0
2022-2024	TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	477,308.38	0.00	477,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 28-09-2022	30 % / 30 %	30 PERSONAS	15.30 METROS	OBRA	CONYUNTA	PANZA VARESA CRUZ ZAVALA	0	0

Rubro: DEPORTES, Programa: 5L DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISU	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Financiamiento	Financiamiento	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISU
2022-2088	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ. MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	774,547.85	0.00	774,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 % / 50 %	169 PERSONAS	100.00 METROS	OBRA	CONYUNTA	HECTOR ARRIERO ALVARO DE LA SIERRA	0	0
2022-2081	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	774,547.85	0.00	774,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 % / 50 %	233 PERSONAS	100.00 METROS	OBRA	CONYUNTA	HECTOR ARRIERO ALVARO DE LA SIERRA	0	0
2022-2102	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	774,547.85	0.00	774,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 % / 50 %	37 PERSONAS	100.00 METROS	OBRA	CONYUNTA	HECTOR ARRIERO ALVARO DE LA SIERRA	0	0
2022-2093	VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	3,098,190.00	0.00	3,098,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 % / 50 %	183 PERSONAS	100.00 METROS	OBRA	CONYUNTA	HECTOR ARRIERO ALVARO DE LA SIERRA	0	0

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISU	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Financiamiento	Financiamiento	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISU
2022-661	TAMUJIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2022 / 31-12-2022	100 % / 100 %	388 PERSONAS	130.00 METROS	OBRA	CONYUNTA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISU	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Financiamiento	Financiamiento	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISU
2022-2814	MANUEL AVILA CAMACHO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	416,300.83	0.00	416,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2022 / 24-10-2022	30 % / 50 %	24 PERSONAS	1.00 METRO	OBRA	CONYUNTA	NEANDRO MAZOS FERNANDEZ	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
Fecha de Impresión: 09/08/2022 14:14:45  
Página 2/5



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFII	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Proceso/semestre	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	PAYUNUT/REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VASCONCELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LEONA VICARIO EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	994,340.77	0.00	994,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 28-08-2022	140 %	90 %	250 PERSONA CUADRADO	OBRA	AVUNTAMIENTO MARIA VANESSA CRUZ ZAVALA		0	0
		1,310,641.58	0.00	1,310,641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFII	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Proceso/semestre	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2012	SAN JOSE DE LIMON / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LIMON Y TAMANTE, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,088,364.30	0.00	1,088,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	97 %	97 %	435 PERSONA METRO CUADRADO	OBRA	AVUNTAMIENTO HECTOR BARRERO ALTAMIRANO DE LA NEBRA		0	0
2022-2011	TAMUJIN / REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE COMFORT ENTRE ABASOLO Y JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	787,746.80	0.00	787,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 11-08-2022	95 %	95 %	38,395 PERSONA METRO CUADRADO	OBRA	AVUNTAMIENTO MARIA VANESSA CRUZ ZAVALA		0	0
		1,856,111.30	0.00	1,856,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFII	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Proceso/semestre	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1909	TAMUJIN / ADQUISICION DE MATERIALES, ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS (HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETTAS, CARPETAS, UTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, MANUALS, TONER, TINTAS, ARTICULOS DE ARCHIVOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	88 %	88 %	38,888 PERSONA LOTE DE 100 M <sup>2</sup>	OBRA	AVUNTAMIENTO WALTER MAZUR OSORIO DE LEON		0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFII	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Proceso/semestre	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1915	TAMUJIN / MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, SILLAS Y EQUIPOS DE COMPUTO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	55 %	35 %	38,888 PERSONA LOTE DE 100 M <sup>2</sup>	OBRA	AVUNTAMIENTO OFFICE CENOT Y WALTER MAZUR		0	0
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFII	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Proceso/semestre	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1915	TAMUJIN / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADHERIDOS A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	189,218.37	0.00	189,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	11 %	11 %	38,888 PERSONA HICOL	OBRA	AVUNTAMIENTO DUAN FERRUSCA SEDILLO, ANTONIO MARIOMEZ DELAZOPEZ		0	0
	OBSERVACIONES: - CIROS PROVEDORES: MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ, DAVID LOPEZ MARTINEZ, GUSTAVO OLIVO																			
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar Modalidad	189,218.37	0.00	189,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFII	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Proceso/semestre	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1910	TAMUJIN / COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y CASSETAS DE PEAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	23 %	23 %	38,888 PERSONA FORME	OBRA	AVUNTAMIENTO MARIA VANESSA CRUZ ZAVALA		0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 28/08/2022 11:14:45





Techo FISM: 41,361,341.00  
Techo FFM: 27,573,574.00  
Disponible FISM: 23,706,214.64  
Disponible FFM: 11,361,483.33



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



Fecha de Emisión: 09/08/2022 14:14:47