



Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2952	TAMUÍN / IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 08-09-2023	30 %	30 %	36,968 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SEBEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)																					
		350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-639	TAMUÍN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	48 %	48 %	36,968 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0	
OBSERVACIONES.- DEDUCCIONES CFE																					
2023-640	TAMUÍN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	215 PERSONA	43.00 PLAZA OPERATIVA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	0	0	
		14,700,000.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-707	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SENALIZACION DE 400 BOYAS DE 20 CMS Y 100 BOYAS DE PLÁSTICO LISA DE 20 CMS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	122,033.16	0.00	0.00	122,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	AYUNTAMIENTO	SEMEX SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- BOYA DE 20CM., 4 DOBL., ACAB. AMAR., 2 CARAS C. REFL., AMAR., ING. A \$ 226.24 CADA UNA SIN INCLUIR IVA Y 100 BOYA DE PLÁSTICO LISA DE 20 CM X 20 CM. X 7 CM PLÁSTICO AMARILLA. INCLUYE CLAVO 1/2 X 3" A 147.05 CADA UNA SIN INCLUIR IVA																					
2023-711	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON 3 SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30 CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	74,040.38	0.00	0.00	74,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	AYUNTAMIENTO	SEMEX SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- 3 SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO A \$21,275.97 CADA UNO SIN INCLUIR IVA																					
		196,073.54	0.00	0.00	196,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2272	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 26-09-2023	30 %	30 %	36,968 PERSONA	1.00 PANTEON OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA DE CV	0	0	
		1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN  
¡Trabaja por un cambio!

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-673	TAMUJIN / ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	57 %	57 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV, JASEK M	0	0
	OBSERVACIONES.- TONER, TINTAS, FIJANTES, OTROS																				
		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-668	TAMUJIN / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,421.61	0.00	0.00	292,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	36 %	36 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV, JASEK M	0	0
	OBSERVACIONES.- HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, UTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MANUALES, TONER, TINTAS, ARTICULOS DE ARCHIVOS																				
		292,421.61	0.00	0.00	292,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-676	TAMUJIN / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	92 %	92 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JASEK MANZUR WALTHER	0	0
	OBSERVACIONES.- ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ANAQUELES, OTROS																				
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-678	TAMUJIN / SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	51 %	51 %	36,968 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ, DAVID LOPEZ MARTINEZ, GUSTAVO OLIVO	0	0
	OBSERVACIONES.- ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ANAQUELES, OTROS																				
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-677	TAMUJIN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	29 %	29 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TAMUJIN, SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y CASSETAS DE PEAJE																				
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-663	TAMUJIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE	328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0
		328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES





Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-665	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUAS (CNA)	0	0
		2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2938	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	367,219.35	0.00	367,219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 28-08-2023	50 %	50 %	1 PERSONA	132.00 METR. LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	IVAN ARGUELLES SODOY	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PRO MONTO TOTAL DE \$ 1,499,658.50																					
2023-2949	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	443,971.85	0.00	443,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	30 %	30 %	115 PERSONA	168.00 METR. LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	IVAN ARGUELLES SODOY	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,505,800.25																					
		811,191.20	0.00	811,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2264	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,497,584.63	0.00	1,497,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 19-09-2023	50 %	50 %	1,473 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	0
2023-3037	LOMA DEL PALMAR / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	227,458.00	0.00	227,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	30 %	30 %	309 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2023-3036	MANUEL ÁVILA CAMACHO / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	168,162.00	0.00	168,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	30 %	30 %	241 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2023-3034	SAN JOSÉ DE LIMÓN / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LIMÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	151,183.00	0.00	151,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	30 %	30 %	239 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		2,044,387.63	0.00	2,044,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2266	EJIDO SANTA ELENA / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	130,052.19	0.00	130,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	94 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	0
2023-2265	NUEVA PRIMAVERA / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	234,827.81	0.00	234,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	1,211 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	0
2023-2267	PRIMAVERA / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	130,052.19	0.00	130,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	0
		494,932.19	0.00	494,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
**TAMUÍN**
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN


  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

2023-1874	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO NARANJOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	203,619.61	0.00	203,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	0 %	0 %	50 PERSONA	60.00 METRCLINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-1877	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO TAMOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	214,323.14	0.00	214,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	55 PERSONA	64.00 METRCLINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-1881	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO TOPILA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO VERDE EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	193,273.18	0.00	193,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	50 PERSONA	60.00 METRCLINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2023-2250	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JARRILLA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE LIBERTAD EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	851,150.43	0.00	851,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 28-07-2023	30 %	30 %	50 PERSONA	106.00 METRCLINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
		1,462,366.37	0.00	1,462,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-683	ANTIGUO TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUÍN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	903 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSAL, SA DE CV	0	24568
2023-689	EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	169 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSAL, SA DE CV	0	24750
2023-692	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-03-2023 / 21-04-2023	100 %	100 %	283 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS (NO MATERIAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSAL, SA DE CV	0	25008

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN  


  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



2023-2251	EL CARRIZO / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	915,345.89	0.00	915,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	66 %	66 %	494 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	0
2023-2252	EL CENTINELA / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	30 %	30 %	899 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	153902
2023-2261	EMILIANO ZAPATA / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,054,152.36	0.00	1,054,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	30 %	30 %	720 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	174408
2023-2253	LOMA ALTA / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	30 %	30 %	263 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	173761
2023-699	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-03-2023 / 21-04-2023	100 %	100 %	347 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	24815
2023-2255	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	66 %	66 %	1,030 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	173971
2023-2260	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	927,113.78	0.00	927,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	66 %	66 %	190 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	174316
2023-696	VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 21-04-2023	100 %	100 %	153 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	24841

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TAMUÍN**  
 Juntos por un cambio

  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**





JOSÉ DE LIMÓN Y LOMA DEL PALMAR																			ARIA	POTOSI, SA DE CV			
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JOSÉ DE LIMÓN Y LOMA DEL PALMAR																							
2023-1191	NUEVA PRIMAVERA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA	1,105,100.00	0.00	0.00	1,105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 15-06-2023	100 %	100 %	2,041 PERSONA	257.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA																							
2023-2269	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAÓN	812,700.00	0.00	0.00	812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	30 %	30 %	3,437 PERSONA	189.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
2023-2271	SANTA MARTHA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 08-07-2023	100 %	100 %	1,878 PERSONA	17.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
2023-1199	TAMANTE / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO	481,600.00	0.00	0.00	481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 20-05-2023	100 %	100 %	1,163 PERSONA	112.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO																							
2023-2270	TAMUÍN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	210.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
		<b>8,832,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,832,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2249	TAMPACOY / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,125,137.87	0.00	1,125,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 03-07-2023	100 %	100 %	319 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	0	
		<b>1,125,137.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,137.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,246,401.30	0.00	350,327.76	14,896,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	982,421.61	0.00	0.00	982,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,638,205.39	0.00	4,812,877.39	2,825,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	11,227,551.87	0.00	11,227,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	14,513,358.20	0.00	5,681,158.20	8,832,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>51,107,264.01</b>	<b>0.00</b>	<b>22,071,915.22</b>	<b>29,035,348.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Techo FISM: **51,864,790.00**

Techo FFM: **32,747,387.00**

Disponible FISM: **29,792,874.78**

Disponible FFM: **3,712,038.21**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN  
 Juntos por un cambio

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**