



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2681	EMILIANO ZAPATA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS LOCALIDADES LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	1,109 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES: LA CEIBA Y EMILIANO ZAPATA																						
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2610	EL CARRIZO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	100 %	100 %	494 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	173999	
		879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4401	EJIDO SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,165,301.68	0.00	1,165,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	1,355 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	281137	
		1,165,301.68	0.00	1,165,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2613	EL CENTINELA / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	2,201,445.81	0.00	2,201,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2022 / 01-11-2022	100 %	100 %	1,159 PERSONA	3,205.66 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	192349
2022-2032	EL PALMAR / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	657,959.40	0.00	657,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 19-09-2022	100 %	100 %	448 PERSONA	160.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA ARA	0	310470
2022-4380	NUEVO AHUACATITLA / REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,734,706.84	0.00	1,734,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-10-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	872 PERSONA	1,938.73 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZOLA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	272729
2022-2611	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,095,969.20	0.00	1,095,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	100 %	100 %	3,437 PERSONA	1,551.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	182866
2022-2035	TAMPACOY / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,314,462.22	0.00	1,314,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 19-09-2022	100 %	100 %	319 PERSONA	1,917.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA ARA	0	128477

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2022-4451	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	278,358.51	0.00	278,358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 PERSONA	188.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	280933
OBSERVACIONES.- CONTRATO GLOBAL POR: \$ 3,092,850.15 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.		7,282,899.98	0.00	7,282,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5010	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,049,850.00	0.00	1,049,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-11-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	1,473 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA JARA	0	330873	
2022-2609	EL CARACOL / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	708,496.18	0.00	708,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	90 %	90 %	122 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	153979	
OBSERVACIONES.- CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO POR \$ 141,620.11																						
2022-2612	ESTACION TAMUÍN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TAMUÍN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	533,489.57	0.00	533,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	100 %	100 %	1,280 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	273496	
2022-5024	LA CEIBA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	756,565.64	0.00	733,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.64	CONTRATO	03-12-2022 / 31-12-2022	30 %	30 %	389 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	368098	
RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS Y/O INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (1174816288)																						
2022-3244	LAS PALMAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,436,155.33	0.00	1,436,155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2022 / 07-10-2022	100 %	100 %	1,418 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INDITRARG INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS, SA D	0	268691	
2022-4394	NUEVO AQUISMÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AQUISMÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	530,932.31	0.00	530,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	595 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	315529	
2022-2034	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	655,119.08	0.00	655,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	100 %	100 %	3,437 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BISEGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0	195136	
		5,670,608.13	0.00	5,647,292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.64												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1431	TAMUÍN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,959,863.22	0.00	1,959,863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2022 / 27-08-2022	100 %	100 %	115 PERSONA	272.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	76690
2022-2038	TAMUÍN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	747,516.01	0.00	747,516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2022 / 12-08-2022	100 %	100 %	75 PERSONA	159.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	78098
2022-2042	TAMUÍN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	477,808.58	0.00	477,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	90 %	90 %	90 PERSONA	155.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	191070
2022-4403	TAMUÍN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	373,111.36	0.00	373,111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	50 PERSONA	130.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	267220
2022-4405	TAMUÍN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RIO TOPILA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y	399,055.44	0.00	399,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2022 / 30-12-2022	93 %	93 %	65 PERSONA	80.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA	0	269257


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2022-4406	CALLE RÍO VERDE EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	286,992.50	0.00	286,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2022 / 30-12-2022	87 %	87 %	60 PERSONA	48.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	270126
2022-4407	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO NARANJOS ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	334,391.92	0.00	334,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2022 / 30-12-2022	90 %	90 %	60 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	270619
2022-4409	TAMUÍN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SISTEMA SOLAR ENTRE CALLE FORTUNATO NALES Y CALLE CUARTO MENGUANTE EN LA COLONIA MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,292,964.21	0.00	1,292,964.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	160 PERSONA	259.05 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	268385
2022-4414	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE XOCHITL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	2,970,525.20	0.00	2,970,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2022 / 29-12-2022	30 %	30 %	300 PERSONA	558.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	268056
2022-4452	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	742,284.04	0.00	742,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-10-2022 / 29-12-2022	30 %	30 %	420 PERSONA	190.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	274092
OBSERVACIONES.- CONTRATO GLOBAL POR: \$ 3,092,850.15 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.																									
2022-5011	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. MEDINA DE LOS SANTOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA MIRASOL CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	379,523.77	0.00	379,523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	30 PERSONA	101.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	332432
2022-5015	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 10 DE MAYO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,319,266.81	0.00	1,319,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	150 PERSONA	285.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	313422
TOTAL		11,283,303.15	0.00	11,283,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3245	ANTIGUO TAMUÍN / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUIN, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	903 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PAOLA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	194291	
2022-2096	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	879,785.36	0.00	879,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 16-11-2022	88 %	88 %	169 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	118592	
OBSERVACIONES.- CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO POR \$ 105,237.71 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL 16/11/2022																						
2022-2091	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	75 %	75 %	283 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	86498	
2022-2102	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	879,785.36	0.00	879,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 16-11-2022	88 %	88 %	347 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	119112	
OBSERVACIONES.- CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO POR \$ 105,237.71 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL 16/11/2022																						
2022-5014	NUEVO TAMPAÓN / REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD NUEVO TAMPAÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	397,084.56	0.00	397,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	3,437 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	331122	
2022-2093	VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA,	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	75 %	75 %	153 PERSONA	1.00 ESPACIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	118979	

[Firma]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



[Firma]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DOS UNIDOS MEXICANOS
CODÉSOL
TAMUÍN
CONTRA TODO UN TIEMPO

LOCALIDAD SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	2,033,207.97	0.00	2,033,207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
---	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2062	SAN JOSE DE LIMON / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LIMON Y TAMANTE, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,068,364.50	0.00	1,068,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	100 %	100 %	436 PERSONA	13,050.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CTOR ARTURO MILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	121440
OBSERVACIONES.- MIDS 121440 Y 122058																					
2022-2061	TAMUIN / REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE COMONFORT ENTRE ABASOLO Y JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	787,746.80	0.00	787,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 11-08-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	3,361.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	136519
2022-5021	TAMUIN / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	410,120.32	0.00	410,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	16,582 PERSONA	6,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	313662
		2,266,231.62	0.00	2,266,231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3254	TAMUIN / EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,418,559.20	0.00	0.00	1,418,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	36,968 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO DE 22 MÓDULOS DE 4 GAVETAS CADA UNO PARA BRINDAR SERVICIO DE SEPULTURA																					
		1,418,559.20	0.00	0.00	1,418,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3633	ESTACION TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION TAMUIN	184,900.00	0.00	0.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	1,280 PERSONA	43.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES / PROYECTOS MIRANDA DEL FOTOSI SA DE CV	0	0
2022-3634	LA CEIBA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 31-10-2022	100 %	100 %	389 PERSONA	33.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2022-3631	NUEVO TAPAEON / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TAPAEON	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	3,437 PERSONA	300.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2022-3248	SANTA MARTHA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA	976,100.00	0.00	0.00	976,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2022 / 07-10-2022	100 %	100 %	1,878 PERSONA	227.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	0
2022-4445	TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN.	3,857,249.26	0.00	0.00	3,857,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	36,968 PERSONA	897.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	0
2022-4449	TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	446,949.62	0.00	0.00	446,949.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	36,968 PERSONA	30.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	0
		6,897,098.88	0.00	0.00	6,897,098.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1509	TAMUIN / ADQUISICION DE MATERIALES, ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS (HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, UTILES	411,719.42	0.00	0.00	411,719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	98 %	98 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	BASEK MANZUR WALTER EDUARDO OSORIO DE LEON	0	0


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tamuín


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


CODESOL
Tamuín

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1434	TAMUIN / ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN PALACIO MUNICIPAL	37,469.16	0.00	0.00	37,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2022 / 17-06-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	YUNTAMIEN TO	JULIO CESAR HERRERA HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- 1 NVR HIKVISION 8 CANALES POE 8 CÁMARAS BALA IP DISCO DURO DE 3TB; 6 CAJAS CIEGAS PARA INTERIOR; 1 BOBINA DE CABLE UTP BLINDADO COBRE 100%; 19 TRAMOS DE TUBO CONDUIT 1"; 18 CONECTORES PARA TUBO CONDUIT 1"; 4 CHALUPAS CONDUIT REFORZADA ANTI VANDALISMO CON TAPA; 50 CONECTORES RJ45 BLINDADOS; 3 REGISTRO CONDUIT; 10 CONECTORES CONDUIT Y 1 MONITOR CURVO SAMSUNG FULL HD 32"																					
2022-1534	TAMUIN / ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS POLICIAL CON NIVEL DE PROTECCION III-A CON PLACAS BALISTICAS NIVEL DE PROTECCION IV PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	278,967.94	0.00	0.00	278,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 02-06-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	20.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	YUNTAMIEN TO	ARSENAL PROTECTION MEXICO S DE RL DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CHALECO ANTIBALAS ARSENAL MOD. GR 301 NIVEL III SUB MODELO ELITE CERTIFICADO BAJO LA NORMA NIJ 0101.06, PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y HOMBROS, PANELES BALISTICOS DE DUPONT KEVLAR, FORRADAS CON LAMINA IMPERMEABLE Y SELLADA POR ULTRA SONIDO (TECNICA MAS AVANZADA EN IMPERMEABILIZACION EXIGIDA POR EL NIJ PARA LA CERTIFICACION SEGUN LA NORMA 0101.06) PARA LA COMPLETA PROTECCION DE LAS FIBRAS DE ARAMIDA, SOPORTA HASTA MUNICION WOLF CALIBRE 9*19 NUCLEO DE ACERO, EL FORRO EXTERNO CON SISTEMA MOLLE EN FRENTE Y COSTADOS, IMPERMEABLE Y EXTRA RESISTENTE A LA ABRASION EL FORRO INTERIOR SUAVE AL TACTO CON SISTEMA EXTRA COMFORT DRY COOL, PARA VENTILACION Y CONTROL DE HUMEDAD, LA GARANTIA DE LOS PANELES BALISTICOS ES POR SIETE (7) AÑOS Y LA GARANTIA DEL FORRO EXTERNO ES DE DOCE, (12) MESES Y CUALQUIER OTRA ESPECIFICACION DEL CLIENTE. INCLUYE 2 PLACAS BALISTICAS PARA CADA CHALECO MARCA ARSENAL MOD. CP 4K10, CERTIFICADA NIVEL IV NIJ 0101.06 QUE PROTEGE CONTRA MUNICIONES DE ARMA LARGA PERFORANTE CON NUCLEO DE ACERO O ENCAMISADO DE ACERO COMO SE MARCA EN LA NORMA DE INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, FABRICADA CON CERAMICA QUE DESFRAGMENTA LA MUNICION PERFORANTE Y BAKING DE DUPONT KEVLAR TENSYLON (POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR), INCLUYE SISTEMA ANTI ESQUIRLAS, FORRADA EN NYLON DENIER 1000 REPELENTE AL AGUA, CON MEDIDAS 10" X12", EN CORTE TIRADOR CON UN PESO DE 3.0 KG Y FORMA SAAPI DE 3.3 KG, SIETE (7) AÑOS DE GARANTIA																					
2022-2615	TAMUIN / ADQUISICION DE RADIOS DIGITALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	53,847.20	0.00	0.00	53,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2022 / 27-07-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	YUNTAMIEN TO	JULIO CESAR HERRERA HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- 11 RADIOS KENWOOD TK-2000 16 CANALES, 11 CARGADORES, 11 BATERIAS, 11 ANTENAS Y 11 CLIPS PARA CINTOS																					
		370,284.30	0.00	0.00	370,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	26,281,986.66	0.00	26,258,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.64
DEPORTES	4,480,298.25	0.00	4,480,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,887,576.00	0.00	0.00	2,887,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	10,322,571.73	0.00	10,322,571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	8,315,658.08	0.00	0.00	8,315,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	689,218.37	0.00	0.00	689,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,387,443.30	0.00	0.00	13,387,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	66,664,752.35	0.00	41,361,541.00	25,279,895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.64

Techo FISM: 41,361,541.00
Techo FFM: 27,573,574.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 2,293,678.25



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

