



**SEDESORE**  
SECRETARIA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL




SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMUIN



Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2032	EL PALMAR / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	657,959.40	0.00	657,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 19-09-2022	30 %	30 %	448 PERSONA	160.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0
2022-2035	TAMPACOY / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,314,462.22	0.00	1,314,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 19-09-2022	30 %	30 %	319 PERSONA	1,917.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0
		1,972,421.62	0.00	1,972,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2034	NUEVO TAMPACÓN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPACON, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	655,119.08	0.00	655,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	0 %	0 %	3,437 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		655,119.08	0.00	655,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1431	TAMUIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,959,863.22	0.00	1,959,863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2022 / 27-08-2022	55 %	55 %	115 PERSONA	272.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL SA DE CV	0	0
2022-2038	TAMUIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	747,516.01	0.00	747,516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2022 / 12-08-2022	50 %	30 %	75 PERSONA	159.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL SA DE CV	0	0
2022-2042	TAMUIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	477,808.58	0.00	477,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	0 %	0 %	90 PERSONA	155.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	0
		3,185,187.81	0.00	3,185,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2096	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	169 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2022-2091	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO,	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	283 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0

*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



*[Handwritten signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.																					
2022-2102	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 %	50 %	347 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2022-2093	VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 %	50 %	153 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
		3,098,190.60	0.00	3,098,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-861	TAMUIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2050	TAMUIN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VASCONCELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LEONA VICARIO EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	894,340.77	0.00	894,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	0 %	0 %	250 PERSONA	682.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	0
		894,340.77	0.00	894,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2062	SAN JOSÉ DE LIMÓN / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LIMON Y TAMANTE, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,068,364.50	0.00	1,068,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	436 PERSONA	13,050.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2022-2061	TAMUIN / REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE COMONFORT ENTRE ABASOLO Y JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	787,746.80	0.00	787,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 11-08-2022	40 %	30 %	36,968 PERSONA	3,360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	0
		1,856,111.30	0.00	1,856,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1509	TAMUIN / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS (HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, ÚTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MANUALES, TONER, TINTAS; ARTÍCULOS DE ARCHIVOS)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	69 %	69 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JASEK MANZUR WALTER, EDUARDO OSORIO DE LEON	0	0
	OBSERVACIONES.- OTROS PROVEEDORES: EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



2022-1515	TAMUJIN / MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, SILLAS Y EQUIPOS DE COMPUTO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	35 %	35 %	36,968 PERSONA	4.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OFFICE DEPOT Y JAFEK MANZUR WALTHER	0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1512	TAMUJIN / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADHERIDOS A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	169,218.37	0.00	0.00	169,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	9 %	9 %	36,968 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN FERRUSCA CEDILLO, ANTONIO CRUZ NUÑEZ, MARIO MERAZ VELAZQUEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- OTROS PROVEEDORES: MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ; DAVID LOPEZ MARTINEZ, GUSTAVO OLIVO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar Modalidad																						
		169,218.37	0.00	0.00	169,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1510	TAMUJIN / COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y CASETAS DE PEAJE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	17 %	17 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES VENCEDOR, SA DE CV; BANOBRAS SA; TERMINAL TERRESTRES POTOSINA, SA CV	0	0	
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-862	TAMUJIN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	51 %	51 %	36,968 PERSONA	11.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2022-863	TAMUJIN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	44 %	44 %	240 PERSONA	48.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN	0	0	
		12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1434	TAMUJIN / ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN PALACIO MUNICIPAL	37,469.16	0.00	0.00	37,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2022 / 17-06-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR HERRERA HERNANDEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- 1 NVR HIKVISION 8 CANALES POE 8 CÁMARAS BALA IP DISCO DURO DE 3TB; 6 CAJAS CIEGAS PARA INTERIOR; 1 BOBINA DE CABLE UTP BLINDADO COBRE 100%; 19 TRAMOS DE TUBO CONDUIT 1"; 18 CONECTORES PARA TUBO CONDUIT 1"; 4 CHALUPAS CONDUIT REFORZADA ANTI VANDALISMO CON TAPA; 50 CONECTORES RJ45 BLINDADOS; 3 REGISTRO CONDUIT; 10 CONECTORES CONDUIT Y 1 MONITOR CURVO SAMSUNG FULL HD 32"																						
2022-1534	TAMUJIN / ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS POLICIAL CON NIVEL DE PROTECCION III-A CON PLACAS BALISTICAS NIVEL DE PROTECCION IV PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	278,967.94	0.00	0.00	278,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 02-06-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	20.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARSENAL PROTECTION MEXICO, S DE RL DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- CHALECO ANTIBALAS ARSENAL MOD. GR 301 NIVEL III SUB MODELO ELITE CERTIFICADO BAJO LA NORMA NIJ 0101.06, PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y HOMBROS. PANELES BALISTICOS DE DUPONT KEVLAR, FORRADAS CON LAMINA IMPERMEABLE Y SELLADA POR ULTRA SONIDO (TECNICA MAS AVANZADA EN IMPERMEABILIZACION EXIGIDA POR EL NIJ PARA LA CERTIFICACION SEGUN LA NORMA 0101.06) PARA LA COMPLETA PROTECCION DE LAS FIBRAS DE ARAMIDA. SOPORTA HASTA MUNICION WOLF CALIBRE 9*19 NUCLEO DE ACERO. EL FORRO EXTERNO CON SISTEMA MOLLE EN FRENTE Y COSTADOS. IMPERMEABLE Y EXTRA RESISTENTE A LA ABRASION. EL FORRO INTERIOR SUAVE AL TACTO CON SISTEMA EXTRA COMFORT DRY COOL, PARA VENTILACION Y CONTROL DE HUMEDAD. LA GARANTIA DE LOS PANELES BALISTICOS ES POR SIETE (7) AÑOS Y LA GARANTIA DEL FORRO EXTERNO ES DE DOCE, (12) MESES Y CUALQUIER OTRA ESPECIFICACION DEL CLIENTE. INCLUYE 2 PLACAS BALISTICAS PARA CADA CHALECO MARCA ARSENAL MOD. CP 4K10, CERTIFICADA NIVEL IV NIJ 0101.06 QUE PROTEGE CONTRA MUNICIONES DE ARMA LARGA PERFORANTE CON NUCLEO DE ACERO O ENCAMISADO DE ACERO COMO SE MARCA EN LA NORMA DE INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, FABRICADA CON CERAMICA QUE DESFRAGMENTA LA MUNICION PERFORANTE Y BAKING DE DUPONT KEVLAR TENSYLON (POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR), INCLUYE SISTEMA ANTI ESQUIRLAS. FORRADA EN NYLON DENIER 1000 REPELENTE AL AGUA, CON MEDIDAS 10" X12", EN CORTE TIRADOR CON UN PESO DE 3.0 KG Y FORMA SAAP I DE 3.3 KG. SIETE (7) AÑOS DE GARANTIA																						
		316,437.10	0.00	0.00	316,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	5,812,728.51	0.00	5,812,728.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,098,190.60	0.00	3,098,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,750,452.07	0.00	2,750,452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	819,218.37	0.00	0.00	819,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,916,437.10	0.00	0.00	12,916,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27,819,602.65	0.00	11,661,371.18	16,158,231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 41,361,541.00

Techo FFM: 27,573,574.00

Disponible FISM: 29,700,169.82

Disponible FFM: 11,415,342.53



*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL