



**SEDESORE**  
SECRETARIA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMUJIN



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2681	EMILIANO ZAPATA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS LOCALIDADES LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 30-09-2022	30 %	30 %	1,109 PERSONA OYECT	1,00 SI PERSONA SISTEMA	OBRA AVUNTAMIENT TO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANVARO, SA DE CV		0	0
	OBSERVACIONES.- SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES: LA CEIBA Y EMILIANO ZAPATA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2810	EL CARRIZO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	95 %	95 %	494 PERSONA SISTEMA	1,00 SI PERSONA SISTEMA	OBRA AVUNTAMIENT TO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0	0
	TOTAL	879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2613	EL CENTINELA / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	2,201,445.81	0.00	2,201,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2022 / 01-11-2022	30 %	30 %	1,159 PERSONA METRO LINEAL	3,205.6 OBRA METRO LINEAL	AVUNTAMIENT TO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV		0	0
2022-2032	EL PALMAR / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	657,959.40	0.00	657,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2022 / 19-09-2022	90 %	90 %	448 PERSONA METRO LINEAL	1,600.00 OBRA METRO LINEAL	AVUNTAMIENT TO	SERGIO GARCIA ARA		0	0
2022-2611	NUOVO TAMPAON / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUOVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,095,969.20	0.00	1,095,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	60 %	60 %	3,437 PERSONA METRO LINEAL	1,551.0 OBRA METRO LINEAL	AVUNTAMIENT TO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV		0	0
2022-2035	TAMPACOY / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,314,462.22	0.00	1,314,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2022 / 19-09-2022	91 %	91 %	319 PERSONA METRO LINEAL	1,917.0 OBRA METRO LINEAL	AVUNTAMIENT TO	SERGIO GARCIA ARA		0	0
	TOTAL	5,269,836.63	0.00	5,269,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2609	EL CARACOL / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	566,876.07	0.00	566,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	90 %	90 %	1,00 SI PERSONA SISTEMA	1,00 SI PERSONA SISTEMA	OBRA AVUNTAMIENT TO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANVARO, SA DE CV		0	0
2022-2612	ESTACION TAMUJIN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TAMUJIN, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	533,489.57	0.00	533,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	90 %	90 %	5,290 PERSONA SISTEMA	1,00 SI PERSONA SISTEMA	OBRA AVUNTAMIENT TO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANVARO, SA DE CV		0	0
	TOTAL	1,100,365.64	0.00	1,100,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresion: 29/09/2022 15:12:55

Pagina 1/5

Table with columns: Odra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financ, Beneficiari, Metas, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MIDS FISE, # MIDS FISM. Includes rows for 'DE TAMUJIN, S.L.P.', 'LAS PALMAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.', and 'NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.'

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Table with columns: Odra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financ, Beneficiari, Metas, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MIDS FISE, # MIDS FISM. Includes rows for 'TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.', 'TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.', and 'TAMUJIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.'

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Table with columns: Odra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financ, Beneficiari, Metas, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MIDS FISE, # MIDS FISM. Includes rows for 'ANTIGUO TAMUJIN / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUJIN, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.', 'EJIDO GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.', 'EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.', 'LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.', and 'VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.'

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUA POTABLE

Table with columns: Odra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financ, Beneficiari, Metas, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MIDS FISE, # MIDS FISM. Includes rows for 'TAMUJIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES'.



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiari OS	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2614	MANUEL AVILA CAMACHO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRALICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	416,300.81	0.00	416,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2022 / 24-10-2022	70 %	70 %	241	1.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	0	0
2022-2050	TAMUJIN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLE VASCONCELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LEONA VICARIO EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	894,340.77	0.00	894,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	56 %	56 %	250	0.82	OBRA	AVUNTAMIENTO	JAINA VANESSA PRUZ ZANNA	0	0
		1,310,641.58	0.00	1,310,641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiari OS	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2062	SAN JOSE DE LIMON / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LIMON Y TAMANTE, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	1,068,364.50	0.00	1,068,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	97 %	97 %	438	13,050	OBRA	AVUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2022-2061	TAMUJIN / REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE COMOFORT ENTRE ABASOLO Y JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	787,746.80	0.00	787,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 11-08-2022	95 %	95 %	36,968	3,360	OBRA	AVUNTAMIENTO	JAINA VANESSA PRUZ ZANNA	0	0
		1,856,111.30	0.00	1,856,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiari OS	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3254	TAMUJIN / EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	1,418,559.20	0.00	0.00	1,418,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	36,968	1,00	PA	AVUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRA LOPEZ	0	0
		1,418,559.20	0.00	0.00	1,418,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiari OS	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3633	ESTACION TAMUJIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION TAMUJIN	184,900.00	0.00	0.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	1,280	43,00	OBRA	AVUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSA SA DE CV	0	0
2022-3634	LA CEIBA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	388	33,80	OBRA	AVUNTAMIENTO	SISESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2022-3631	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TAMPAON	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	3,437	30,00	OBRA	AVUNTAMIENTO	SISESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2022-3248	SANTA MARTHA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA	976,100.00	0.00	0.00	976,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 07-10-2022	30 %	30 %	1,878	22,00	OBRA	AVUNTAMIENTO	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	0
		2,592,900.00	0.00	0.00	2,592,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiari OS	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1509	TAMUJIN / ADQUISICION DE MATERIALES, ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, UTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	92 %	92 %	36,968	12,00	OBRA	AVUNTAMIENTO	JASER MANZUR WALTER EDUARDO OSORIO DE LEON	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL





Observaciones	11 RADIOS KENWOOD TK-2000 16 CAVALES	11 CARGADORES	11 BATERIAS	11 ANTENAS Y 11 CLIPS PARA GINTOS	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	CONTRATO	20-07-2022 / 21-07-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA DE UNO	100 REGIONAL Y UNO TAMBIEN	DUITO GEGAR HERNANDEZ	0	0	
SEGURO PUBLICA	370,284.30	0.00	370,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
OBSERVACIONES - CHALECO ANTIBALAS ARSENAL MOD. GR. 301 NIVEL III SUB MODELO ELITE CERTIFICADO BAJO LA NORMA NIJ 0101.06. PROTECCION EN FRENTE ESPALDA Y HOMBROS. PANELES BALISTICOS DE DUPONT KEVLAR. FORRADAS CON LAMINA IMPERMEABLE Y SELLADA POR ULTRA SONIDO (TECNICA MAS AVANZADA EN IMPERMEABILIZACION EXIGIDA POR EL NIJ PARA LA CERTIFICACION SEGUN LA NORMA 0101.06) PARA LA COMPLETA PROTECCION DE LAS FIBRAS DE ARAMIDA. SOPORTA HASTA MUNICION WOLF CALIBRE 9*19 NUCLEO DE ACERO. EL FORRO EXTERNO CON SISTEMA MOLLE EN FRENTE Y COSTADOS. IMPERMEABLE Y EXTRA RESISTENTE A LA ABRASION. EL FORRO INTERIOR SUAVE AL TACTO CON SISTEMA EXTRA COMFORT DRY COOL. PARA VENTILACION Y CONTROL DE HUMEDAD. LA GARANTIA DE LOS PANELES BALISTICOS ES POR SIETE (7) AÑOS Y LA GARANTIA DEL FORRO EXTERNO ES DE DOCE (12) MESES Y CUAL QUIERITA ESPECIALIZACION DEL CLIENTE. INCLUYE 2 PLACAS BALISTICAS PARA CADA CHALECO MARCA ARSENAL MOD. CP 4K10. CERTIFICADA NIVEL IV NIJ 0101.06 QUE PROTEGE CONTRA MUNICIONES DE ARMA LARGA PERFORANTE CON NUCLEO DE ACERO O ENCAMISADO DE ACERO COMO SE MARCA EN LA NORMA DE INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. FABRICAADA CON CERAMICA QUE DESFRAGMENTA LA MUNICION PERFORANTE Y BAKING DE DUPONT KEVLAR TENSYLON (POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR). INCLUYE SISTEMA ANTI ESQUIRILAS. FORRADA EN LA DENIER 1000 REPELENTE AL AGUA CON MEDIDAS 10* X12. EN CORTE TIRADOR CON UN PESO DE 3.0 KG Y FORRA SAAPI DE 3.3 KG SIETE (7) AÑOS DE GARANTIA																			
2022-2615 TAMUJIN / ADQUISICION DE RADIOS DIGITALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	53,847.20	0.00	53,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,526,538.23	0.00	12,526,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,872,738.23	0.00	3,872,738.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,166,752.88	0.00	3,166,752.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,011,459.22	0.00	0.00	4,011,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	819,218.37	0.00	0.00	819,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,970,284.30	0.00	0.00	12,970,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,089,567.23</b>	<b>0.00</b>	<b>19,866,029.36</b>	<b>20,223,537.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: 41,361,541.00  
Techo FFM: 27,573,574.00  
Disponible FISM: 21,495,511.64  
Disponible FFM: 7,350,036.13



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**COORD. DESARROLLO SOCIAL**  
  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL