



**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-2952	TAMUÍN / IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 08-09-2023	30 %	30 %	36,968 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	2404001	
OBSERVACIONES.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)																						
		350,327.76	0.00	350,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-639	TAMUÍN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	48 %	48 %	36,968 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0	
OBSERVACIONES.- DEDUCCIONES CFE OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																						
2023-640	TAMUÍN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	54 %	54 %	215 PERSONA	43.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	0	0	
		14,700,000.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-707	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SENALIZACIÓN DE 400 BOYAS DE 20 CMS Y 100 BOYAS DE PLÁSTICO LISA DE 20 CMS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	122,033.16	0.00	0.00	122,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEMEX, SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- BOYA DE 20CM., 4 DOBL., ACAB. AMAR., 2 CARAS C. REFL., AMAR., ING. A \$ 226.24 CADA UNA SIN INCLUIR IVA Y 100 BOYA DE PLÁSTICO LISA DE 20 CM X 20 CM. X 7 CM PLÁSTICO AMARILLA. INCLUYE CLAVO ¼ X 3" A 147.05 CADA UNA SIN INCLUIR IVA																						
2023-711	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO CON 3 SEMÁFORO 4 LUCES PEEK 30 CM. SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	74,040.36	0.00	0.00	74,040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEMEX, SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- 3 SEMÁFORO 4 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH, NEG, LAMP DE LEDS, 2 ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO A \$21,275.97 CADA UNO SIN INCLUIR IVA																						
		196,073.52	0.00	0.00	196,073.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-2272	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 26-09-2023	30 %	30 %	36,968 PERSONA	1.00 PANTEÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA DE CV	0	0	
		1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-673	TAMUÍN / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	60 %	60 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV, JASEK M	0	0
OBSERVACIONES.- TONER, TINTAS, FIJANTES, OTROS																					
		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-668	TAMUÍN / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,421.61	0.00	0.00	292,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	36 %	36 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV, JASEK M	0	0
OBSERVACIONES.- HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, ÚTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MANUALES, TONER, TINTAS, ARTICULOS DE ARCHIVOS																					
		292,421.61	0.00	0.00	292,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-676	TAMUÍN / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	92 %	92 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JASEK MANZUR WALTHER	0	0
OBSERVACIONES.- ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ANAQUELES, OTROS																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-678	TAMUÍN / SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	61 %	61 %	36,968 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL MARTINEZ SONZALEZ, DAVID JOPEZ MARTINEZ, JUSTAVO OLIVO	0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3542	TAMUÍN / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	406,232.00	0.00	406,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2023 / 15-11-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	239969
		406,232.00	0.00	406,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-677	TAMUÍN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	60 %	60 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TAMUIN, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y GASETAS DE PEJE																					
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN  
*Justicia por un pueblo*

  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
*Justicia por un pueblo*

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-663	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE	328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
		328,965.00	0.00	0.00	328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-665	TAMUÍN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 IN FORME	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: La Modalidad debe ser Contrato																					
		2,496,363.00	0.00	0.00	2,496,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2938	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	186,029.14	0.00	186,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 28-08-2023	50 %	50 %	1 PERSONA	132.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	203429
OBSERVACIONES - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PRO MONTO TOTAL DE \$ 1,499,658.50																					
2023-2949	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AGUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	274,079.31	0.00	274,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	30 %	30 %	115 PERSONA	168.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	204469
OBSERVACIONES - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AGUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,505,800.25																					
2023-3518	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	247,636.92	0.00	247,636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	30 %	30 %	75 PERSONA	130.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	207023
OBSERVACIONES - CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,497,970.50																					
		707,745.37	0.00	707,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2264	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,497,584.63	0.00	1,497,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 19-09-2023	50 %	50 %	1,473 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA JARA	0	217766
2023-3037	LOMA DEL PALMAR / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	227,458.00	0.00	227,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	30 %	30 %	309 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	240012
2023-3036	MANUEL AVILA CAMACHO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	168,162.00	0.00	168,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	30 %	30 %	241 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	240373
2023-3034	SAN JOSÉ DE LIMÓN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LIMÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	151,183.00	0.00	151,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2023 / 01-09-2023	30 %	30 %	239 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	240277
		2,044,387.63	0.00	2,044,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TAMUÍN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN

  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2266	EJIDO SANTA ELENA / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	130,052.19	0.00	130,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	94 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	216385
2023-2265	NUEVA PRIMAVERA / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	234,827.81	0.00	234,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	1,211 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	217395
2023-2267	PRIMAVERA / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	130,052.19	0.00	130,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 25-07-2023	50 %	50 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERGIO GARCIA LARA	0	208545
		<b>494,932.19</b>	<b>0.00</b>	<b>494,932.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1874	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO NARANJOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	203,619.61	0.00	203,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	50 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	206174
2023-1877	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO TAMOS SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO MICOS EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	214,323.14	0.00	214,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	55 PERSONA	64.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	206114
2023-1881	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR RÍO TOPILA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE RÍO SANTIAGO Y CALLE RÍO VERDE EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	193,273.19	0.00	193,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 26-06-2023	30 %	30 %	50 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	205889
2023-2250	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JARRILLA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE LIBERTAD EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	851,150.43	0.00	851,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 28-07-2023	30 %	30 %	50 PERSONA	108.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	224764
2023-3520	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUETZALCOATL ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	923,602.16	0.00	923,602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	30 %	30 %	160 PERSONA	253.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	207817
2023-3545	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RÍO AXTLA ENTRE AV. AEROPUERTO Y ANDADOR RÍO TOPILA Y ANDADOR RÍO TOPILA ENTRE ANDADOR RÍO AXTLA Y ANDADOR RÍO TAMESÍ EN COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	865,928.47	0.00	865,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2023 / 13-10-2023	30 %	30 %	150 PERSONA	292.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	227601
2023-3581	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JARRILLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HUASTEQUITA EN COLONIA JUÁREZ, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	355,093.57	0.00	355,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2023 / 28-09-2023	30 %	30 %	50 PERSONA	90.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	226958
2023-3588	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	760,535.28	0.00	760,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2023 / 16-10-2023	30 %	30 %	75 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	225516
		<b>4,367,525.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,367,525.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-683	ANTIGUO TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUÍN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	903 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ SA DE CV	0	24568

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN**

  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



2023-699	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-03-2023 / 21-04-2023	100 %	100 %	347 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	24815
2023-2255	TAMUIN / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.76	0.00	927,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	66 %	66 %	1,030 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	173971
2023-2260	TAMUIN / CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	927,113.76	0.00	927,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 13-09-2023	66 %	66 %	190 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	174316
2023-696	VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,109,919.70	0.00	1,109,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 21-04-2023	100 %	100 %	153 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	24841
		11,227,551.87	0.00	11,227,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3528	TAMUIN / CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO PEATONAL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,499,910.50	0.00	1,499,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 16-10-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	241927
		1,499,910.50	0.00	1,499,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2263	TAMUIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO EN	1,195,733.51	0.00	1,195,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2023 / 31-07-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	765.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODDY	0	196983

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN  


  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

COLONIA VÍCTOR MANUEL SANTOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.																																
2023-2940	TAMUÍN / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,132,439.10	0.00	1,132,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 28-08-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	1,116.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	203429	
OBSERVACIONES - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RÓMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLÁHUAC EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,499,658.50																																
2023-2950	TAMUÍN / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,231,720.94	0.00	1,231,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	1,077.40 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	204469	
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,505,800.25																																
2023-2951	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,166,019.32	0.00	1,166,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2023 / 04-09-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	883.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	200890	
2023-3515	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	780,680.50	0.00	780,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	540.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	20400	
2023-3519	TAMUÍN / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,250,333.56	0.00	1,250,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2023 / 02-10-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	975.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	207023	
OBSERVACIONES.- CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GABINO BARRERA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P., POR UN MONTO DE \$ 1,497,970.50																																
		<b>6,756,926.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6,756,926.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3537	SANTA MARTHA / CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	920,340.79	0.00	920,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2023 / 23-10-2023	0 %	0 %	1,878 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	239594	
		<b>920,340.79</b>	<b>0.00</b>	<b>920,340.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1197	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS HUASTECOS, NUEVO AHUACATITLA, EL CARACOL Y ANTIGUO TAMUÍN	1,483,500.00	0.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	1,442 PERSONA	345.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS HUASTECOS, NUEVO AHUACATITLA, EL CARACOL Y ANTIGUO TAMUÍN																					
2023-2268	EL CENTINELA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CENTINELA, LOMA ALTA Y EJIDO VELAZCO	812,700.00	0.00	0.00	812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	100 %	100 %	1,442 PERSONA	169.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
2023-1200	EMILIANO ZAPATA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, NUEVO AQUISMÓN Y LA CEIBA	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 15-06-2023	100 %	100 %	1,704 PERSONA	240.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, NUEVO AQUISMÓN Y LA CEIBA																					
2023-1196	ESTACION TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TAMUÍN, LAS PALMAS, LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS) Y NUEVO CASERAL	1,234,100.00	0.00	0.00	1,234,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 22-06-2023	100 %	100 %	2,872 PERSONA	287.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TAMUÍN, LAS PALMAS, LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS) Y NUEVO CASERAL																					
2023-1195	LUIS DONALDO COLOSIO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, EJIDO	361,200.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 12-05-2023	100 %	100 %	563 PERSONA	64.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL	0	0

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN

  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

																			POTOSI, SA DE CV				
GRACIANO SANCHEZ Y ESTACIÓN EL COCO																							
OBSERVACIONES - LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y ESTACIÓN EL COCO																							
2023-1198	MANUEL AVILA CAMACHO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JOSÉ DE LIMÓN Y LOMA DEL PALMAR	533,200.00	0.00	0.00	533,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 23-05-2023	100 %	100 %	839 PERSONA	124.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES - LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JOSÉ DE LIMÓN Y LOMA DEL PALMAR																							
2023-1191	NUEVA PRIMAVERA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA	1,105,100.00	0.00	0.00	1,105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 15-06-2023	100 %	100 %	2,041 PERSONA	257.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES - LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA, NUEVO ASERRADERO, EJIDO RUBEN JARAMILLO Y LA FORTALEZA																							
2023-2269	NUEVO TAMPAÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAÓN	812,700.00	0.00	0.00	812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	30 %	30 %	3,437 PERSONA	189.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
2023-2271	SANTA MARTHA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 08-07-2023	100 %	100 %	1,878 PERSONA	17.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
2023-1199	TAMANTE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO	481,600.00	0.00	0.00	481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2023 / 20-05-2023	100 %	100 %	1,163 PERSONA	112.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES - LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TAMANTE, TAMPACOY, VENUSTIANO CARRANZA Y EL CARRIZO																							
2023-2270	TAMUÍN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	903,000.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2023 / 07-08-2023	30 %	30 %	16,582 PERSONA	210.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	0	0
		<b>8,832,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,832,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Melas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2249	TAMPACOY / REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,125,137.87	0.00	1,125,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 03-07-2023	100 %	100 %	319 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	192278
		<b>1,125,137.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,137.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,246,401.30	0.00	350,327.76	14,896,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499,325.64	0.00	0.00	1,499,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,388,653.61	0.00	406,232.00	982,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	10,439,919.04	0.00	7,614,591.04	2,825,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	11,227,551.87	0.00	11,227,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	19,134,516.11	0.00	10,302,316.11	8,832,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>58,936,367.57</b>	<b>0.00</b>	<b>29,901,018.76</b>	<b>29,035,348.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: 51,864,790.00  
Techo FFM: 32,747,387.00

Disponible FISM: 21,963,771.22  
Disponible FFM: 3,712,038.21

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN**



  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
