



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2681	EMILIANO ZAPATA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS LOCALIDADES LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 30-09-2022	30 %	30 %	1,109 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES: LA CEIBA Y EMILIANO ZAPATA																					
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2610	EL CARRIZO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	76 %	76 %	494 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		879,873.72	0.00	879,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2613	EL CENTINELA / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	2,201,445.81	0.00	2,201,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2022 / 01-11-2022	30 %	30 %	1,159 PERSONA	3,205.66 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2022-2032	EL PALMAR / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	657,959.40	0.00	657,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 19-09-2022	70 %	30 %	448 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0
2022-2611	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,095,969.20	0.00	1,095,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 17-10-2022	30 %	30 %	3,437 PERSONA	1,551.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2022-2035	TAMPACOY / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TAMPACOY, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,314,462.22	0.00	1,314,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 19-09-2022	91 %	91 %	319 PERSONA	1,917.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0
		5,269,836.63	0.00	5,269,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2609	EL CARACOL / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	566,876.07	0.00	566,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	60 %	30 %	122 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	0
2022-2612	ESTACION TAMUIN REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TAMUIN, MUNICIPIO	533,489.57	0.00	533,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-11-2022	50 %	30 %	130 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



2022-3244	DE TAMUIN, S.L.P. LAS PALMAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,436,155.35	0.00	1,436,155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2022 / 07-10-2022	82 %	82 %	1,418 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INDIARRA INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS, SA D	0	0			
2022-2034	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	655,119.08	0.00	655,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	30 %	30 %	3,437 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0	0			
		3,191,640.07	0.00	3,191,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1431	TAMUIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,959,863.22	0.00	1,959,863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2022 / 27-08-2022	81 %	81 %	115 PERSONA	272.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	0	
2022-2038	TAMUIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	747,516.01	0.00	747,516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2022 / 12-08-2022	72 %	72 %	75 PERSONA	159.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, SA DE CV	0	0	
2022-2042	TAMUIN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	477,808.58	0.00	477,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	90 %	90 %	90 PERSONA	155.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	0	
		3,185,187.81	0.00	3,185,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3245	ANTIGUO TAMUIN / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUIN, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	903 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZOLA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	0	
2022-2096	EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	169 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO MILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
2022-2091	EJIDO VELAZCO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EJIDO VELAZCO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	283 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO MILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
2022-2102	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	347 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO MILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
2022-2093	VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	774,547.65	0.00	774,547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 17-10-2022	50 %	50 %	153 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO MILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
		3,872,738.25	0.00	3,872,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-861	TAMUIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	36,968 PERSONA	1.00 INACCION FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0	
		2,422,576.00	0.00	0.00	2,422,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2614	MANUEL AVILA CAMACHO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	416,300.81	0.00	416,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2022 / 24-10-2022	70 %	70 %	241 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	0	0
2022-2050	TAMUIN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VASCONCELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LEONA VICARIO EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	894,340.77	0.00	894,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2022 / 26-09-2022	56 %	56 %	250 PERSONA	682.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	0
		1,310,641.58	0.00	1,310,641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2062	SAN JOSE DE LIMON / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LIMON Y TAMANTE, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,068,364.50	0.00	1,068,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2022 / 17-10-2022	97 %	97 %	435 PERSONA	13,050.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO MILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2022-2061	TAMUIN / REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE COMONFORT ENTRE ABASOLO Y JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	787,746.80	0.00	787,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2022 / 11-08-2022	95 %	95 %	36,568 PERSONA	3,360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	0
		1,856,111.30	0.00	1,856,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3254	TAMUIN / EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,418,559.20	0.00	0.00	1,418,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 30-12-2022	30 %	30 %	36,568 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	0
		1,418,559.20	0.00	0.00	1,418,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3248	SANTA MARTHA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA	976,100.00	0.00	0.00	976,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2022 / 07-10-2022	0 %	0 %	1,878 PERSONA	227.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	0	0
		976,100.00	0.00	0.00	976,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1509	TAMUIN / ADQUISICION DE MATERIALES, ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS (HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, ÚTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MANUALES, TONER, TINTAS; ARTICULOS DE ARCHIVOS)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	90 %	36,968 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JASEK MANZUR WALTER; EDUARDO OSORIO DE LEON	0	0
	OBSERVACIONES.- OTROS PROVEEDORES: EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV																				
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

