



SEDESORE

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: TAMUIN

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1589	EL CENTINELA / CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TAMUIN LOCALIDAD EL CENTINELA (TERCERA ETAPA)	3,269,610.01	0.00	3,269,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	817 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
		3,269,610.01	0.00	3,269,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4344	EJIDO LOS HUASTECOS / CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TAMUIN LOCALIDAD LOS HUASTECOS(PRIMERA ETAPA)	1,342,296.80	0.00	1,342,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2021 / 12-07-2021	100 %	100 %	1.380 PERSONA	600.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS	0	0
2021-2454	TAMUIN / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMUIN COLONIA LAS BRISAS TERCERA ETAPA	4,499,565.44	2,249,782.72	2,249,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	320 PERSONA	1,103.07 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	56926	57145
2021-2455	TAMUIN / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMUIN COLONIA AMPLIACION MIRASOL PRIMERA ETAPA	4,499,524.06	2,249,762.03	2,249,762.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	320 PERSONA	1,010.45 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	66497	66985
		10,341,386.30	4,499,544.75	5,841,841.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-6021	TAMUIN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PRIVADA COMONFORT Y CALLE ALDAMA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,222,058.67	0.00	1,222,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	100 PERSONA	134.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	0	318230
		1,222,058.67	0.00	1,222,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5387	TAMUIN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,248,854.77	0.00	1,248,854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	84 PERSONA	166.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	0	292580
2021-5388	TAMUIN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PRIVADA COMONFORT Y ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,348,489.98	0.00	1,348,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	84 PERSONA	164.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	293321
2021-5389	TAMUIN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE COMONFORT EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	897,903.28	0.00	897,903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	84 PERSONA	227.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	293863

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

PRESIDENCIA MUNICIPAL



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORD. DESARROLLO SOCIAL



2021-5390	TAMUJIN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ARTES ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P	1,128,016.92	0.00	1,128,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	136 PERSONA	267.60 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOGMA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	0	293933	
		4,623,264.93	0.00	4,623,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3328	TAMUJIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.	1,243,604.00	0.00	0.00	1,243,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	16,600 PERSONA	1.00 INACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	0	0	
2021-5062	TAMUJIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	464,405.00	0.00	0.00	464,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	16,500 PERSONA	1.00 INACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0	0	
OBSERVACIONES.- PAGO DEL PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE																						
		1,708,009.00	0.00	0.00	1,708,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1581	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN COLONIA MAGISTERIAL CALLE RAFAEL RAMIREZ	1,018,998.91	0.00	1,018,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 04-05-2021	100 %	100 %	250 PERSONA	655.20 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FESSENIA LIZETH CONTRERAS HERBERT	0	0
2021-1585	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN COLONIA MEDIA LUNA,CALLE CUARTO MENGUANTE	1,378,102.52	0.00	1,378,102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2021 / 17-06-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	655.20 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FESSENIA LIZETH CONTRERAS HERBERT	0	0
2021-1587	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN COLONIA MIRASOL,CALLE J.MEDINA DE LOS SANTOS (SEGUNDA ETAPA)	1,497,207.67	0.00	1,497,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2021 / 06-06-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	1,005.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FESSENIA LIZETH CONTRERAS HERBERT	0	0
2021-2450	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA	2,998,870.67	1,954,966.99	1,043,903.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	2,882.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG CRISTOBAL LEAL LUGO	57171	57272
2021-2451	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN COLONIA VISTA ALEGRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL	1,767,748.34	1,767,748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	230 PERSONA	1,344.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	75885	0
2021-2452	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN CALLE TAMUJINIC SEGUNDA ETAPA	2,998,825.99	1,499,412.99	1,499,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	5,520.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JUAN JOSE GUERRERO MEDINA	57107	57392
2021-2453	TAMUJIN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TAMUJIN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CALLE MAGDALENA DE KING	1,231,216.77	1,231,216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	209 PERSONA	873.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	75866	0
		12,890,970.90	6,453,345.09	6,437,625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1584	LA FORTALEZA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TAMUJIN,LOCALIDAD LA FORTALEZA (PRIMERA ETAPA)	1,399,857.82	0.00	1,399,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2021 / 17-06-2021	100 %	100 %	752 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION KILITLA SA DE CV	0	0
2021-2449	NUEVO AQUISMÓN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TAMUJIN LOCALIDAD NUEVO AQUISMON	2,998,845.43	1,499,422.72	1,499,422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	681 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	57060	57324
2021-1583	SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TAMUJIN LOCALIDAD SANTA ELENA (PRIMERA ETAPA)	1,399,857.82	0.00	1,399,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2021 / 17-06-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION KILITLA SA DE CV	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tamujiin
 Juntos por un cambio


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Tamujiin
 Fecha de Impresion: 11/02/2022 14:15:27

2021-1582	SANTA MARTHA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TAMUIN, LOCALIDAD SANTA MARTHA (SEGUNDA ETAPA)	1,898,219.77	0.00	1,898,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2021 / 17-06-2021	100 %	100 %	2,374 PERSONA	100 C OMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
		7,696,780.84	1,499,422.72	6,197,358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1580	LAS PALMAS / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN TAMUIN LOCALIDAD LAS PALMAS	1,168,811.44	0.00	1,168,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 04-05-2021	100 %	100 %	250 PERSONA	100 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2021-4354	TAMUIN / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN TAMUIN COLONIA MIRASOL CALLE MIRASOL CALLE 3ERA, 4TA Y 5TA COLONIA AMPLIACION MIRASOL TAMUIN S.L.P.	454,663.35	0.00	454,663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-09-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	180 PERSONA	100 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
		1,623,474.83	0.00	1,623,474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5625	EL CENTINELA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A TANQUE ELEVADO EN LAS LOCALIDADES EL PALMAR Y EL CENTINELA	113,514.41	0.00	0.00	113,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 03-12-2021	100 %	100 %	1,748 PERSONA	100 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS, SA D	0	0
		113,514.41	0.00	0.00	113,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCATARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4340	EJIDO LOS HUASTECOS / CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TAMUIN LOCALIDAD LOS HUASTECOS(PRIMERA ETAPA)	1,456,635.37	0.00	0.00	1,456,635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2021 / 12-07-2021	100 %	100 %	1,360 PERSONA	600.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS	0	0
		1,456,635.37	0.00	0.00	1,456,635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-6062	TAMUIN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TAMUIN, S.L.P.	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-12-2021 / 17-12-2021	100 %	100 %	16,800 PERSONA	160.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0
	OBSERVACIONES:- 160 LUMINARIA DE VIALIDAD RAYHUNTERS MODELO T10-124-4000-55 VOLTAJE DE ENTRADA 100-277 V; POTENCIA 55 WATTS; CHIP LUMILEDS LUXEON 5850; FLUJO LUMINOSO; 8,000 LUMENES; EFICACIA: 145.5 LM/WATT; SUPRESOR DE PICOS 10 KV; PROTECCION DE MODULO IP68 (SUMERGIBLE); RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTIVANDALISMO)	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3334	NUEVO TAMPAON / REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO EN TAMPAON, TAMUIN, S.L.P.	801,689.55	0.00	0.00	801,689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2021 / 27-08-2021	100 %	100 %	3,437 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2021-1592	TAMUIN / REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,169,130.59	0.00	0.00	1,169,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-04-2021 / 07-05-2021	100 %	100 %	10,000 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
	OBSERVACIONES:- AVENIDA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CON CALLES VECINAS CON 1000 METROS CUADRADOS	1,970,820.14	0.00	0.00	1,970,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2569	ANTIGUO TAMUIN / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN EJIDO ANTIGUO TAMUIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2565	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN GRACIANO SANCHEZ	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2563	EJIDO LOS HUASTECOS / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN LOS HUASTECOS.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2558	EJIDO RUBEN JARAMILLO / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN RUBEN JARAMILLO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	40 VIVIENDA	20.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-3510	EL CARRIZO / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS SEGUNDA ETAPA EN EL CARRIZO	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	60 VIVIENDA	30.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS FERNANDO MARQUEZ MACIAS	0	0	
2021-2567	EL CENTINELA / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN EL CENTINELA	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	80 VIVIENDA	40.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2561	EL PALMAR / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN EL PALMAR	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	80 VIVIENDA	40.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2573	EMILIANO ZAPATA / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN NCPE EMILIANO ZAPATA	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	40 VIVIENDA	20.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2560	ESTACION TAMUIN / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN ESTACION TAMUIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2570	LA CEIBA / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN NCPE LA CEIBA	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	40 VIVIENDA	20.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2555	LA FORTALEZA / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN LA FORTALEZA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2575	LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS) / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN LA TIMA (LAS PALMAS)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2563	LUIS DONALDO COLOSIO / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN NCPE LUIS DONALDO COLOSIO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2560	SANTA ELENA / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN SANTA ELENA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2584	TAMUIN / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL BOSQUE	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-2585	TAMUIN / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	0	0	
2021-3515	VENUSTIANO CARRANZA / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ARRENDAMINETO DE PIPAS SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	20 VIVIENDA	10.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS FERNANDO MARQUEZ MACIAS	0	0	
		1,948,800.00	0.00	0.00	1,948,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3311	EJIDO ESTACIÓN TAMUÍN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN ESTACION TAMUIN	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	252 PERSONA	252.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TRIAJERO MORALES	0	0
2021-4412	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TAMUIN S.L.P	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	97 PERSONA	97.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-3295	EJIDO LOS HUASTECOS / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EJIDO LOS HUASTECOS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	204 PERSONA	204.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TRIAJERO MORALES	0	0
2021-4394	EJIDO VELAZCO / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO VELAZCO TAMUIN S.L.P	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	147 PERSONA	147.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON MORALES TRIAJERO	0	0
2021-4411	EL ASERRADERO / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL ASERRADERO TAMUIN S.L.P	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4403	EL CARRIZO / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL CARRIZO TAMUIN S.L.P	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	168 PERSONA	168.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-3310	EL CENTINELA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL CENTINELA	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	212 PERSONA	212.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TRIAJERO MORALES	0	0
2021-4399	EL PALMAR / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO EL PALMAR TAMUIN S.L.P	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4395	EL PORVENIR [PLANTA DE BOMBEO] / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO EL PORVENIR TAMUIN S.L.P	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON MORALES TRIAJERO	0	0
2021-3314	EMILIANO ZAPATA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EMILIANO ZAPATA	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	189 PERSONA	189.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4415	ESTACION EL COCO / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO EL COCO TAMUIN S.L.P	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	40 PERSONA	40.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-3312	LA CEIBA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA CEIBA	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	157 PERSONA	157.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TRIAJERO MORALES	0	0
2021-3313	LA CEIBA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA CEIBA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	60 PERSONA	60.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-3294	LA FORTALEZA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA FORTALEZA	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	207 PERSONA	207.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TRIAJERO MORALES	0	0
2021-4416	LAS PALMAS / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LAS PALMAS TAMUIN S.L.P	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	98 PERSONA	98.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4402	LOMA ALTA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO LOMA ALTA TAMUIN S.L.P	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	31 PERSONA	31.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4408	MANUEL AVILA CAMACHO / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO TAMUIN S.L.P	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	96 PERSONA	96.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4409	NUOVA PRIMAVERA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO NUEVA PRIMAVERA TAMUIN S.L.P	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	194 PERSONA	194.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-3300	NUEVO AHUACATITLA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN NUEVO AHUACATITLA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TRIAJERO MORALES	0	0
2021-4418	NUEVO AQUISMON / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN NUEVO AQUISMON TAMUIN S.L.P	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	76 PERSONA	76.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4398	NUEVO TAMPAÓN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE N.C.P.E NUEVO TAMPAON TAMUIN S.L.P	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	280.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4407	SAN JOSÉ DE LIMÓN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO SAN JOSE DE LIMON TAMUIN S.L.P	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	64 PERSONA	64.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



2021-4410	SANTA ELENA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN SANTA ELENA TAMUIN S.L.P	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
2021-4417	SANTA MARTHA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN SANTA MARTHA TAMUIN S.L.P	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	125 PERSONA	125.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0	
2021-3316	SANTA MARTHA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN N.C.P.E SANTA MARTHA	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	345 PERSONA	345.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0	
2021-4406	TAMPACOY / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN TAMPACOY TAMUIN S.L.P	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	126 PERSONA	126.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0	
2021-3302	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA INFONAVIT	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	168 PERSONA	168.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-3317	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	440 PERSONA	440.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0	
2021-3318	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA MIRASOL	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	251 PERSONA	251.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0	
2021-3319	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA HIDALGO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-01-2021 / 30-01-2021	100 %	100 %	215 PERSONA	215.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0	
2021-4367	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL TAMUIN S.L.P	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	78 PERSONA	78.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4373	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA EL CAMPO TAMUIN S.L.P	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	62 PERSONA	62.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4374	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO TAMUIN S.L.P	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	92 PERSONA	92.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4375	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA MORELOS TAMUIN S.L.P	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4376	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA SALVADOR NAVA TAMUIN S.L.P	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	81 PERSONA	81.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4377	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA VALLE ALTO TAMUIN S.L.P	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	104 PERSONA	104.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4378	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS TAMUIN S.L.P	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	89 PERSONA	89.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4379	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA VISTA ALEGRE TAMUIN S.L.P	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	92 PERSONA	92.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4380	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA LAS NORIAS TAMUIN S.L.P	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	52 PERSONA	52.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4381	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO TAMUIN S.L.P	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	171 PERSONA	171.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4390	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE TAMUIN S.L.P	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	44 PERSONA	44.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON MORALES TINAJERO	0	0	
2021-4391	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL FRACCIONAMIENTO MEDIA LUNA TAMUIN S.L.P	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	172 PERSONA	172.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON TINAJERO MORALES	0	0	
2021-4392	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL COLONIA RICARDO FLORES MAGON TAMUIN S.L.P	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	46 PERSONA	46.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON MORALES TINAJERO	0	0	
2021-4393	TAMUIN / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN ZONA CENTRO TAMUIN S.L.P	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	29 PERSONA	29.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON MORALES TINAJERO	0	0	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMUIN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2021-4404	VENUSTIANO CARRANZA / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA TAMUIN S.L.P	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	54 PERSONA	54.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	0	0
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3321	TAMUIN / ADQUISICION DE MATERIALES,ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS (HOJAS DE MAQUINAS,FORMAS,LIBRETAS,CAROETAS,UTILES DE ESCRITORIO,ENGRAPADORAS,PERFORADORAS MANUALES,SACAPUNTAS,ARTICULOS DE ARCHIVOS.	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	10,000 PERSONA	30.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	DFICCE DEPOT	0	0	
2021-5063	TAMUIN / ADQUISICION DE MATERIALES, ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS (HOJAS DE MAQUINAS, FORMAS,LIBRETAS, CARPETAS, ÚTILES DE ESCRITORIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MANUALES,SACAPUNTAS; ARTICULOS DE ARCHIVOS.	111,882.31	0.00	0.00	111,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	16,500 PERSONA	8.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE																					
		202,882.31	0.00	0.00	202,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5064	TAMUIN / EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO CDSM	102,652.00	0.00	0.00	102,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	16,800 PERSONA	8.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YASEK MANZUR WALTER	0	0	
	OBSERVACIONES.- NOMBRE DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO YASEK MANZUR WALTER																					
		102,652.00	0.00	0.00	102,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3322	TAMUIN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION,HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES TEMPORALES DENTRO DEL PAIS).	321,536.72	0.00	0.00	321,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	10,000 PERSONA	50.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2021-5065	TAMUIN / COMBUSTIBLE, CONSUMOS DE COMIDA, HOSPEDAJE Y CASETAS DE PEAJE	21,892.02	0.00	0.00	21,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	16,800 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TAMUIN, SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE																					
		343,428.74	0.00	0.00	343,428.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3323	TAMUIN / SERVICIOS PROFECIONALES CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 28-02-2021	100 %	100 %	16,800 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS FERNANDO MARQUEZ MACIAS	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE CONTRATARON SERVICIOS DE ASESORIA EN APOYO A LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRA EN CAMPO.																					
		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



2021-3324	TAMUJIN / MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES (ADQUISICION DE MATERIALES,ARTICULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIO PARA EL USO DE LAS OFICINAS HOJAS DE MAQUINAS,FORMAS,LIBRETAS,CAROETAS,UTILES DE ESCRITORIO,ENGRAPADORAS,PERFORADORAS MANUALES,SACAPUNTAS,ARTICULOS DE ARCHIVOS.)	33,302.44	0.00	0.00	33,302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	1,000 PERSONAS	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OFICCE DEPOT	0	0
		33,302.44	0.00	0.00	33,302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2021-3325	TAMUJIN / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE TAMUJIN	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2021 / 30-08-2021	100%	100%	50 PERSONAS	50.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE RESENDIZ	0	0		
OBSERVACIONES.- A CADA EQUIPO DE SE OTORGO DIFERENTES IMPLEMENTOS TALES COMO BALONES FUTBOL REDES PARA LAS PORTERIAS, BALLAS PARA ENTRENAMINETS BALONES DE BASQUETBOLL, Y DE VOLEIBOL.																							
		177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3326	TAMUJIN / DOTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMUJIN	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-08-2021	100%	100%	8,000 PERSONAS	50.00	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
OBSERVACIONES.- EL REPORTE DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS FUERON POR MENSUALIDADES. OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: DESGLOSAR POR LOCALIDAD Y ESPECIFICAR CONTRATISTA/PROVEEDOR.																						
2021-3327	TAMUJIN / ADQUISICIONES DE INSUMOS MEDICOS.	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-08-2021	100%	100%	8,000 PERSONAS	100.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FRINE FLORES CASTRO	0	0	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARON ENTREGAS DE INSUMOS MEDICOS TALES COMO BOTIQUINES MEDICOS BASICOS GASAS JERIGAS ,CUBREBOCAS SANITIZANTES GELES ANTIBACTERIALES GUANTES PARA MITIGAR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19.																						
		384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3329	TAMUJIN / PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSPM)	6,201,801.88	0.00	0.00	6,201,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100%	100%	16,500 PERSONAS	48.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
OBSERVACIONES.- SE CORRIOGIO EL DATOS DE LOS BENEFICIARIOS																						
2021-3330	TAMUJIN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,535,723.45	0.00	0.00	1,535,723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100%	100%	10,000 PERSONAS	3.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	DFE	0	0	
OBSERVACIONES.- SE REALIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO UNA TOTALIDAD DE 3 BIMESTRES																						
2021-5060	TAMUJIN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4,710,810.97	0.00	0.00	4,710,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100%	100%	35,000 PERSONAS	9.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	DFE	0	0	
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE AL PAGO DE 9 MESES PAGADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE PRESUPONE QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACION NO PAGO 3 BIMESTRES SI NO 3 MESES																						
2021-5061	TAMUJIN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,295,773.49	0.00	0.00	1,295,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100%	100%	205 PERSONAS	41.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE AL PERIODO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE																						
		13,744,109.79	0.00	0.00	13,744,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUJIN


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2021-5681	TAMUIN / ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	549,306.80	0.00	0.00	549,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2021 / 13-12-2021	100 %	100 %	16,000 PERSONA	11.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALISCO MOTORS, SA	0	0
	OBSERVACIONES.- VEHICULO, TORRETA Y BARRERA SB NEGRA RANGER																								
		549,306.80	0.00	0.00	549,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-6063	TAMUIN / UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	175,856.00	0.00	0.00	175,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	16,000 PERSONA	40.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEOPOLDO CHAVEZ TORRES	0	0
	OBSERVACIONES.- 80 UNIFORMES DE ASALTO COMPLETO MODELO COMANDO (CAMISOLA Y PANTALON), INCLUYE BORDADOS EN PISACUJELLOS, GAFET PERSONALIZADO, SECTORES DE AMBOS BRAZOS, LOGO DE LA CORPORACION Y LEYENDA TRASERA DE POLICIA MUNICIPAL, GRADOS, PROTECTORES EN CODO Y RODILLAS, ASI COMO PROTECTORES EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTALON. 80 GORRAS TIPO BEISBOLERA INCLYE EL LOGO DE LA INSTITUCION Y 40 BOTAS TACTICAS MARCA DUTY GEAR ORIGINALES DE ALTA GAMA EN COLOR NEGRO. (2 UNIFORMES Y 2 GORRAS POR ELEMENTO, 1 PAR DE BOTAS POR ELEMENTO)																				
		175,856.00	0.00	0.00	175,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	19,456,319.91	4,499,544.75	14,956,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,708,009.00	0.00	0.00	1,708,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	22,211,226.57	7,952,767.81	14,258,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,320,489.93	0.00	0.00	4,320,489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	4,479,065.45	0.00	0.00	4,479,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,469,272.58	0.00	0.00	14,469,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	66,644,383.46	12,452,312.56	29,215,233.92	24,976,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 29,226,621.00
Techo FFM: 24,976,837.00

Disponible FISM: 11,387.08
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

